

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL EM SANTA ROSA
Local: Rua RUA BIRACI ESQ. C/ RUA JOSIAS DE SOUZA BRITO AREA PUBLICA -SETOR ROGEIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

DATA: 14/11/2025

CRONOGRAMA-FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	0 a 30 dias		30 a 60 dias		ETAPAS 60 a 90 dias		90 a 120 dias		120 a 150 dias		TOTAL R\$
		Execução	R\$ Serviço	Execução	R\$ Serviço	Execução	R\$ Serviço	Execução	R\$ Serviço	Execução	R\$ Serviço	
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	1.768,37									1.768,37
2.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	20,00%	3.864,44	20,00%	3.864,44	20,00%	3.864,44	20,00%	3.864,44	20,00%	3.864,44	19.322,18
3.0	CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO	50,00%	53.912,53	50,00%	53.912,53							107.825,07
4.0	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA COM BANHEIROS	25,00%	74.636,06	25,00%	74.636,06	25,00%	74.636,06	25,00%	74.636,06			298.544,24
5.0	CONSTRUÇÃO DE DUCHA NA AREA DA PISCINA									100,00%	2685,44	2.685,44
6.0	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO INTERNO - PASSEIO									100,00%	82444,10	82.444,10
	BDI	20,00%	22543,68	20,00%	22543,68	20,00%	22543,68	20,00%	22543,68	20,00%	22543,68	112.718,41
												625.307,80
	PERCENTUAL DAS PARCELAS	25,06%	156.725,08	24,78%	154.956,71	16,16%	101.044,18	16,16%	101.044,18	17,84%	111.537,65	
	PERCENTUAL DAS PARCELAS ACUMULADO		156.725,08	49,84%	311.681,79	66,00%	412.725,96	82,16%	513.770,14	100,00%	625.307,80	

SANTA ROSA DE GOIAS, 14 DE NOVEMBRO DE 2025


David Rosa de Oliveira Júnior
Engº Civil/Técnico em Saneamento
Especialista
Crea 25784/D-GO

Dep. Engº Civil da Prefeitura
Municipal de Santa Rosa de Goiás