



CRONOGRAMA-FISICO/FINACEIRO									
OBRA:	COMPLEMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS EM VIAS URBANAS DA				DATA BASE	04/2024			
LOCAL:	COLINAS DO TOCANTINS-TO				BDI 1	24,23%		BDI 2	0,00%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	COMPLEMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO C/ BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANAS DA CIDADE DE COLINAS/TO.	R\$ 155.680,22	35,57%	52,82%	11,61%				
			R\$ 55.379,84	R\$ 82.228,12	R\$ 18.072,27				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.547,04	100%	0%	0%				
			R\$ 1.547,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
1.2	BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS ASSENTADOS SOBRE COXIM DE AREIA - RUA ANÁPOLIS	R\$ 61.832,16	50,00%	50,00%	0,00%				
			R\$ 30.916,08	R\$ 30.916,08	R\$ 0,00				
1.3	BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS ASSENTADOS SOBRE COXIM DE AREIA - RUA TIRADENTES	R\$ 40.685,76	50,00%	50,00%	0,00%				
			R\$ 20.342,88	R\$ 20.342,88	R\$ 0,00				
1.4	BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS ASSENTADOS SOBRE COXIM DE AREIA - RUA RUILDELMAR L. BORGES	R\$ 19.235,47	0%	60%	40%				
			R\$ 0,00	R\$ 11.541,28	R\$ 7.694,19				
1.5	BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS ASSENTADOS SOBRE COXIM DE AREIA - RUA OSWALDO P. DE LIMA	R\$ 19.510,61	0,00%	60%	40%				
			R\$ 0,00	R\$ 11.706,37	R\$ 7.804,24				
1.6	DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS DE CONCRETO PRÉ FABRICADAS	R\$ 12.869,18	20%	60%	20%				
			R\$ 2.573,84	R\$ 7.721,51	R\$ 2.573,84				
VALOR TOTAL (R\$)		R\$ 155.680,22							
VALOR PARCIAL (R\$)			R\$ 55.379,84	R\$ 82.228,12	R\$ 18.072,27				
VALOR ACUMULADO (R\$)			R\$ 55.379,84	R\$ 137.607,95	R\$ 155.680,22				

19 DE JUNHO DE 2024,COLINAS DO TOCANTINS-TO

JOSÉ VITOR DA CRUZ GALDINO

Engenheiro Civil
CREA: 315.560D/TO