

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
001	001	MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS-GO	CRECHE	COBERTURA DA ÁREA LIVRE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
1.	CRECHE MUNICIPAL	79.721,88	% Período:	6,57%	28,67%	37,23%	27,53%								
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.473,26	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.2.	FUNDAÇÃO	760,92	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.3.	ESTRUTURA METÁLICA	23.631,20	% Período:		50,00%	50,00%									
				0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%							
1.4.	COBERTURA	27.475,75	% Período:			50,00%	50,00%								
				0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%							
1.5.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.294,22	% Período:				100,00%								
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%							
1.6.	INSTALAÇÃO PLUVIAL	8.256,48	% Período:		50,00%	50,00%									
				0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%							
1.7.	PINTURA	1.397,44	% Período:		50,00%		50,00%								
				0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%							
1.8.	ADM E DIVERSOS	12.432,61	% Período:		50,00%		50,00%								
				0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%							
2.		-	% Período:												
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
Total: R\$ 79.721,88				%:	6,57%	28,67%	37,23%	27,53%							
Período:	Repassa:	5.033,65	21.983,11	28.544,57	21.106,30										
	Contrapartida:	200,53	875,75	1.137,15	840,82										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	5.234,18	22.858,87	29.681,71	21.947,12										
Acumulado:	%:	6,57%	35,24%	72,47%	100,00%										
	Repassa:	5.033,65	27.016,76	55.561,33	76.667,63										
	Contrapartida:	200,53	1.076,28	2.213,43	3.054,25										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	5.234,18	28.093,05	57.774,76	79.721,88										

MUTUNÓPOLIS - GO
Local

quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: PETRÔNIO CARVAHO FRAGA
CREA/CAU: 5032D-MA
ART/RRT: 1020190049320

CRONOGRAMA FÍSICO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
001	001	MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS-GO	CRECHE	COBERTURA DA ÁREA LIVRE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	CRECHE MUNICIPAL	79.721,88	% Período:												
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.473,26	% Período:												
1.2.	FUNDAÇÃO	760,92	% Período:												
1.3.	ESTRUTURA METÁLICA	23.631,20	% Período:												
1.4.	COBERTURA	27.475,75	% Período:												
1.5.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.294,22	% Período:												
1.6.	INSTALAÇÃO PLUVIAL	8.256,48	% Período:												
1.7.	PINTURA	1.397,44	% Período:												
1.8.	ADM E DIVERSOS	12.432,61	% Período:												
2.		-	% Período:												
Total: R\$ 79.721,88															
				%:											
				Repassse:											
				Contrapartida:											
				Outros:											
				Investimento:											
				%:	100,00%										
				Repassse:	76.667,63										
				Contrapartida:	3.054,25										
				Outros:	-										
				Investimento:	79.721,88										

MUTUNÓPOLIS - GO
Local

quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: PETRÔNIO CARVAHO FRAGA
CREA/CAU: 5032D-MA
ART/RRT: 1020190049320