



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA
Rua Paranaíba 117 - Centro, Itumbiara, Goiás
02.204.196/0001-61

0113

Mapa de Cotação Nº 53506

Data: 16/06/2025
Centro de custo: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA, MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Processo: 30355/2025
Processo de compras

Data vencimento: 27/07/2025

Forma de pagamento: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM CONTA FORNECIDA PELO CONTRATADO.

Finalidade da compra: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE SALAS DE AULA MODULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ITUMBIARA, ESTADO DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 29412

Prazo entrega: O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 959/2024, E DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO DECRETO MUNICIPAL Nº 80/2024, EXISTE A POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS.

OS ITENS DEVERÃO SER ENTREGUES EM ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO PARCIAL PELA CONTRATADA.

Produto 214514: 0001 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA MODULAR PARA IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE AULA PARA ENSINO INFANTIL, COM DIMENSÕES DE 6 METROS DE LARGURA E 7,20 METROS DE COMPRIMENTO, TOTALIZANDO 43,20 M².

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
955.776	FORNTE DE PREÇOS		20,0000	234.350,0000	4.687.000,0000
1.013.49	POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA		20,0000	252.450,0000	5.049.000,0000
872.798	MODULE ENGENHARIA E CONSTRUCAO INDUSTRIALIZADA LTDA		20,0000	271.000,0000	5.420.000,0000
1.013.49	ATA DE REGISTRO DE PREÇO UEG Nº 117/2024		20,0000	218.700,0000	4.374.000,0000
			Valor mínimo	Valor máximo	Variação(%)
			218.700,0000	271.000,0000	23,9100
			Valor médio		Total por produto
			244.125.0000		4.882.500,0000

Total preço médio: 244.125,0000
Total geral: 4.882.500.000

GERADO POR FELIPE HENRIQUE MOURA