



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	972509/2024	MUNICIPIO DE MINACU	Pavimentação intertravado	Pavimentação de vias publicas

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	PAVIMENTO INTERTRAVADO SETOR M	537.769,68	% Período:	47,31%	34,16%	18,54%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.539,03	% Período:	100,00%											
1.2.	REMOÇÃO PAVIMENTO EXISTENTE	8.369,54	% Período:	100,00%											
1.3.	SUBLEITO	5.935,13	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTO INTERTRAVADO	314.710,75	% Período:	44,88%	55,12%										
1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL	36.457,90	% Período:			100,00%									
1.6.	DRENAGEM PROFUNDO	61.395,30	% Período:	100,00%											
1.7.	PASSEIOS PUBLICOS - CONCRETO DE	37.344,37	% Período:			100,00%									
1.8.	SINALIZAÇÃO	4.417,44	% Período:			100,00%									
1.9.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE	32.419,26	% Período:	50,00%		50,00%									
1.10.	ADMINISTRAÇÃO	29.180,96	% Período:	47,00%	35,00%	18,00%									
Total: R\$ 537.769,68			%:	47,31%	34,16%	18,54%									
Período:	Repassé:			212.500,36	153.430,11	83.263,33									
	Contrapartida:			41.902,64	30.254,66	16.418,58									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			254.403,00	183.684,77	99.681,91									
Acumulado:	%:			47,31%	81,46%	100,00%									
	Repassé:			212.500,36	365.930,47	449.193,80									
	Contrapartida:			41.902,64	72.157,30	88.575,88									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			254.403,00	438.087,77	537.769,68									
Administração Local:															

MINACU/GO
Local
segunda-feira, 11 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: TARSO BARREIRA SILVA
CREA/CAU: CREA GO 6921/D
ART/RRT: 1020250131278