

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|       |                                                                     |  |                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obra: | ÁREA DE LAZER DO PARQUE DA CARIOCA                                  |  |  <div>Cidade de<br/><b>Goiás</b><br/><i>Nossa gente.<br/>Nosso patrimônio.</i></div> |
| Local | Rua da Carioca, Complexo Turístico da Carioca, Cidade de Goiás - GO |  |                                                                                                                                                                         |
| Data: | 04/12/2023                                                          |  |                                                                                                                                                                         |
| BDI:  | 26.14%                                                              |  |                                                                                                                                                                         |

| Item                  | Descrição                       | Valor         | Valor com BDI | %       | 1º mês               | 2º mês               | Total         |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1.1                   | SERVIÇOS PRELIMINARES           | R\$ 1.378,89  | R\$ 1.739,31  | 3,47%   | R\$ 1.739,31<br>100% | R\$ -                | R\$ 1.739,31  |
| 1.2                   | MÃO DE OBRA PERMANENTE          | R\$ 1.170,10  | R\$ 1.475,95  | 2,95%   | R\$ 737,97<br>50,00% | R\$ 737,97<br>50,00% | R\$ 1.475,95  |
| 2.0                   | QUADRA DE AREIA                 | R\$ 32.655,48 | R\$ 41.191,13 | 82,30%  | R\$ 24.714,68<br>60% | R\$ 16.476,45<br>40% | R\$ 41.191,13 |
| 3.0                   | SISTEMA DE DRENAGEM - PRINCIPAL | R\$ 4.475,82  | R\$ 5.645,73  | 11,28%  | R\$ 2.258,29<br>40%  | R\$ 3.387,44<br>60%  | R\$ 5.645,73  |
| Percentual do período |                                 |               |               |         | 58,84%               | 41,16%               | 50.052,12     |
| Percentual acumulado  |                                 |               |               |         | 58,84%               | 100,00%              |               |
| Valor período         |                                 |               |               |         | R\$ 29.450,26        | R\$ 20.601,87        |               |
| Valor Total           |                                 | 39.680,29     | 50.052,12     | 100,00% | 29.450,26            | 50.052,12            |               |

Responsável Técnico pela elaboração de cálculo: Pedro Henrique Gomes Cardoso d'Ávila  
 Equipe de apoio: Arq. Jaqueline Divina dos Santos