

**MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/ RS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES - REFORMA**  
 Rua Lima e Silva, nº 68 - Bairro Centro

BDI: 23,96%  
 ENCARGOS: **NÃO DESONERADOS**  
 BASE: SINAPI - 03/2026  
 SBC - 04/2026

Serviços	Qtd.	Un	Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL		
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>														
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	2,50	m²	1.535,78	100,00	1.535,78		0,00		0,00		0,00	100,00	1.535,78
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPÓSITO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	4,00	mês	4.261,12	25,00	1.065,28	25,00	1.065,28	25,00	1.065,28	25,00	1.065,28	100,00	4.261,12
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	144,00	txkm	609,12	100,00	609,12		0,00		0,00		0,00	100,00	609,12
1.4	ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUIMICO PADRAO STANDARD COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS	4,00	mês	1.440,40	25,00	360,10	25,00	360,10	25,00	360,10	25,00	360,10	100,00	1.440,40
1.5	TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSOS PORTÕES	110,00	m²	11.156,20	100,00	11.156,20		0,00		0,00		0,00	100,00	11.156,20
1.6	PLANO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC) - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA	8,00	h	1.378,56	100,00	1.378,56		0,00		0,00		0,00	100,00	1.378,56
1.7	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA (2 HORAS/DIA)	200,00	h	34.464,00	25,00	8.616,00	25,00	8.616,00	25,00	8.616,00	25,00	8.616,00	100,00	34.464,00
				<b>54.845,18</b>		<b>24.721,04</b>		<b>10.041,38</b>		<b>10.041,38</b>		<b>10.041,38</b>		<b>54.845,18</b>
<b>DEMOLIÇÕES/ REMOÇÕES</b>														
2.1	REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO - POSTERIOR REPLANTIO	9,39	m²	61,60	100,00	61,60		0,00		0,00		0,00	100,00	61,60
2.2	MARCENEIRO - DESMONTAGEM/ ADEQUAÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA	150,00	h	5.196,00	100,00	5.196,00		0,00		0,00		0,00	100,00	5.196,00
2.3	REMOÇÃO DE POLTRONAS	68,00	un	2.104,60	100,00	2.104,60		0,00		0,00		0,00	100,00	2.104,60
2.4	REMOCAO APARELHO DE AR COND (EVAP/CONDS) HIWALL C/REAPR	6,00	un	971,58	100,00	971,58		0,00		0,00		0,00	100,00	971,58
2.5	REMOCAO APARELHO DE TELEVISÃO/ CAIXAS DE SOM/ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA/ CAMERAS/ INTERNET	3,00	un	483,96	100,00	483,96		0,00		0,00		0,00	100,00	483,96

**MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/ RS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES - REFORMA**  
 Rua Lima e Silva, nº 68 - Bairro Centro

BDI: 23,96%  
 ENCARGOS: **NÃO DESONERADOS**  
 BASE: SINAPI - 03/2026  
 SBC - 04/2026

Serviços	Qtd.	Un	Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL		
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
2.6	REMOÇÃO DE LETREIRO E PORTA RETRATOS - COM REAPROVEITAMENTO	89,00	un	932,72	100,00	932,72		0,00		0,00		0,00	100,00	932,72
2.7	PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM PLÁSTICO BOLHA - POLTRONAS = 2 CAMADAS/ TVs = 4 CAMADAS/ SPLITS = 4 CAMADAS	77,00	un	4.154,92	100,00	4.154,92		0,00		0,00		0,00	100,00	4.154,92
2.8	PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM PLÁSTICO BOLHA - PORTA RETRATOS/ LETREIROS/ LUM. EMERG./ CX. SOM	89,00	un	1.430,23	100,00	1.430,23		0,00		0,00		0,00	100,00	1.430,23
2.9	REMOCAO DE GUARDA CORPO SEM REAPROVEITAMENTO	44,27	m²	1.783,20	100,00	1.783,20		0,00		0,00		0,00	100,00	1.783,20
2.10	REMOÇÃO DE PISO LAMINADO/ ACESSÓRIOS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	381,87	m²	13.602,21	100,00	13.602,21		0,00		0,00		0,00	100,00	13.602,21
2.11	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	424,06	m²	1.212,81	100,00	1.212,81		0,00		0,00		0,00	100,00	1.212,81
2.12	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	71,00	un	183,89	100,00	183,89		0,00		0,00		0,00	100,00	183,89
2.13	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR (REMOÇÃO DE FORROS/ ESTRUTURA/ LUMINÁRIAS)	1,00	mês	1.021,57	100,00	1.021,57		0,00		0,00		0,00	100,00	1.021,57
2.14	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	10,53	m²	43,70	100,00	43,70		0,00		0,00		0,00	100,00	43,70
2.15	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL - APROVEITAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO	6,95	m³	560,80	100,00	560,80		0,00		0,00		0,00	100,00	560,80
2.16	DEMOLICAO MANUAL DIVSORIA DE QUALQUER ESPESSURA S/ REAPROVEIT - INCLUSO PORTAS	102,70	m²	2.078,65	100,00	2.078,65		0,00		0,00		0,00	100,00	2.078,65
2.17	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE - APROVEITAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO	3,55	m³	566,44	100,00	566,44		0,00		0,00		0,00	100,00	566,44
2.18	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO (ACESSO EXTERNO - CABINE DE SOM)	1,68	m²	22,64	100,00	22,64		0,00		0,00		0,00	100,00	22,64
				<b>36.411,52</b>		<b>36.411,52</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>36.411,52</b>

**MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/ RS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES - REFORMA**  
 Rua Lima e Silva, nº 68 - Bairro Centro

BDI: 23,96%  
 ENCARGOS: **NÃO DESONERADOS**  
 BASE: SINAPI - 03/2026  
 SBC - 04/2026

Serviços	Qtd.	Un	Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL		
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
<b>REGULARIZAÇÃO/ PAVIMENTAÇÃO</b>														
3.1	ESPALHAMENTO/DISTRIBUICAO DE MATERIAL DEMOLIDO NA OBRA - SOMENTE CALIÇA DE ALVENARIA E DE CONTRAPISO	10,50	m³	1.618,37	100,00	1.618,37		0,00		0,00		0,00	100,00	1.618,37
3.2	ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL COM SAIBRO	18,55	m³	5.415,67	100,00	5.415,67		0,00		0,00		0,00	100,00	5.415,67
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - ATERRO	556,50	m³xkm	2.081,32	100,00	2.081,32		0,00		0,00		0,00	100,00	2.081,32
3.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA	167,58	m²	162,55	100,00	162,55		0,00		0,00		0,00	100,00	162,55
3.5	VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA	0,73	m³	2.533,38	100,00	2.533,38		0,00		0,00		0,00	100,00	2.533,38
3.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM	8,87	m³	2.357,12	100,00	2.357,12		0,00		0,00		0,00	100,00	2.357,12
3.7	CONTRAPISO DE CONCRETO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO	177,33	m²	22.423,38	100,00	22.423,38		0,00		0,00		0,00	100,00	22.423,38
3.8	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM	428,33	m²	17.630,06	100,00	17.630,06		0,00		0,00		0,00	100,00	17.630,06
3.9	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL USO COMERCIAL, ESPESSURA 3,2 MM, CAPA DE USO 0,50MM, FIXADO COM COLA	455,40	m²	142.713,25		0,00	100,00	142.713,25		0,00		0,00	100,00	142.713,25
3.10	CANTONEIRA PARA DEGRAU DE ESCADA	150,00	m	11.080,50		0,00		0,00	100,00	11.080,50		0,00	100,00	11.080,50
3.11	CANTONEIRA DE ALUMINIO DE ABAS IGUAIS PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	24,80	m	1.591,17		0,00		0,00	100,00	1.591,17		0,00	100,00	1.591,17
3.12	RODAPÉ EM POLIESTIRENO ALTURA 10CM	127,65	m	7.701,13		0,00		0,00	100,00	7.701,13		0,00	100,00	7.701,13
3.13	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	1,20	m	200,01		0,00		0,00	100,00	200,01		0,00	100,00	200,01

**MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/ RS**

**CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES - REFORMA**  
Rua Lima e Silva, nº 68 - Bairro Centro

BDI: 23,96%  
ENCARGOS: **NÃO DESONERADOS**  
BASE: SINAPI - 03/2026  
SBC - 04/2026

Serviços	Qtd.	Un	Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL		
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
3.14	PISO EM BASALTO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS - RAMPAS EXTERNAS	9,75	m²	5.768,69		0,00		0,00		0,00	100,00	5.768,69	100,00	5.768,69
3.15	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM	5,00	m	298,25		0,00		0,00		0,00	100,00	298,25	100,00	298,25
3.16	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	7,35	m²	762,49		0,00		0,00		0,00	100,00	762,49	100,00	762,49
				<b>224.337,34</b>		<b>54.221,85</b>		<b>142.713,25</b>		<b>20.572,81</b>		<b>6.829,43</b>		<b>224.337,34</b>
<b>PAREDES E ABERTURAS</b>														
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - NIVELAMENTO INTERNO/ GABINETE	32,17	m²	5.613,03		0,00	100,00	5.613,03		0,00		0,00	100,00	5.613,03
4.2	ISOLAMENTO COM PLACAS DE ISOPOR - NIVELAMENTO INTERNO	13,82	m²	633,37		0,00	100,00	633,37		0,00		0,00	100,00	633,37
4.3	PEDRA GRES PARA FUNDAÇÃO RASA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - RAMPAS EXTERNAS	1,76	m³	1.203,52		0,00		0,00		0,00	100,00	1.203,52	100,00	1.203,52
4.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - RAMPAS EXTERNAS	7,50	m²	1.308,61		0,00		0,00		0,00	100,00	1.308,61	100,00	1.308,61
4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA BASE CIMENTÍCIA - 4 DEMÃOS	13,82	m²	1.080,31		0,00	100,00	1.080,31		0,00		0,00	100,00	1.080,31
4.6	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS + REFORÇO EM PLACA DE OSB 18mm	69,49	m²	8.065,01		0,00		0,00	100,00	8.065,01		0,00	100,00	8.065,01
4.7	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS + REFORÇO OSB 18mm EM DUAS FACES (ÁREA TOTAL)	75,30	m²	25.903,95		0,00		0,00	100,00	25.903,95		0,00	100,00	25.903,95
4.8	PAINEL MDF CONCRETO E MDF RIPADO, INCLUSO PORTAS	1,00	cj	98.153,82		0,00		0,00	100,00	98.153,82		0,00	100,00	98.153,82
4.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 160X40CM PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,64	m²	347,73		0,00		0,00	100,00	347,73		0,00	100,00	347,73

**MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/ RS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES - REFORMA**  
 Rua Lima e Silva, nº 68 - Bairro Centro

BDI: 23,96%  
 ENCARGOS: **NÃO DESONERADOS**  
 BASE: SINAPI - 03/2026  
 SBC - 04/2026

Serviços	Qtd.	Un	Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL		
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
4.10	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15CM	1,60	m	130,46		0,00	100,00	130,46		0,00		0,00	100,00	130,46
4.11	PORTA CHAPA DE ACO 1 FL. 1,00x2,10m	1,00	un	1.928,09		0,00	100,00	1.928,09		0,00		0,00	100,00	1.928,09
				<b>144.367,90</b>		<b>0,00</b>		<b>9.385,26</b>		<b>132.470,51</b>		<b>2.512,13</b>		<b>144.367,90</b>
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>														
5.1	QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPORA PARA 24 DISJUNTORES COM BARRAMENTO	1,00	un	2.129,90		0,00		0,00	100,00	2.129,90		0,00	100,00	2.129,90
5.2	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	un	129,46		0,00		0,00	100,00	129,46		0,00	100,00	129,46
5.3	DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	un	16,90		0,00		0,00	100,00	16,90		0,00	100,00	16,90
5.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,00	un	96,67		0,00		0,00	100,00	96,67		0,00	100,00	96,67
5.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	un	15,05		0,00		0,00	100,00	15,05		0,00	100,00	15,05
5.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	un	18,37		0,00		0,00	100,00	18,37		0,00	100,00	18,37
5.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	45,00	m	647,55		0,00		0,00	100,00	647,55		0,00	100,00	647,55
5.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	19,00	m	357,20		0,00		0,00	100,00	357,20		0,00	100,00	357,20
5.9	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18,00	m	419,58		0,00		0,00	100,00	419,58		0,00	100,00	419,58
5.10	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	32,00	m	864,64		0,00		0,00	100,00	864,64		0,00	100,00	864,64

**MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/ RS**

**CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES - REFORMA**  
Rua Lima e Silva, nº 68 - Bairro Centro

BDI: 23,96%  
ENCARGOS: **NÃO DESONERADOS**  
BASE: SINAPI - 03/2026  
SBC - 04/2026

Serviços	Qtd.	Un	Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
5.11 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,00	m	478,26		0,00		0,00	100,00	478,26		0,00	100,00	478,26
5.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	450,00	m	2.709,00		0,00		0,00	100,00	2.709,00		0,00	100,00	2.709,00
5.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	401,00	m	3.729,30		0,00		0,00	100,00	3.729,30		0,00	100,00	3.729,30
5.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	60,00	m	1.391,40		0,00		0,00	100,00	1.391,40		0,00	100,00	1.391,40
5.15 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	un	48,71		0,00		0,00	100,00	48,71		0,00	100,00	48,71
5.16 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13,00	un	1.029,73		0,00		0,00	100,00	1.029,73		0,00	100,00	1.029,73
5.17 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	un	278,64		0,00		0,00	100,00	278,64		0,00	100,00	278,64
5.18 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	un	643,92		0,00		0,00	100,00	643,92		0,00	100,00	643,92
5.19 TOMADA DE PISO 10A, CAIXA EM CONCRETO 20x20x15cm - CAIXA/ TOMADA DUTOTEC	8,00	un	4.618,32		0,00		0,00	100,00	4.618,32		0,00	100,00	4.618,32
5.20 CABO MICROFONE (XLR) BALANCEADO ESTEREO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	640,00	m	3.910,40		0,00		0,00		0,00	100,00	3.910,40	100,00	3.910,40
5.21 CABO DE REDE CAT6 ETHERNET E CFTV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	608,00	m	1.969,92		0,00		0,00		0,00	100,00	1.969,92	100,00	1.969,92
5.22 CABO SDI RG6 (1694A) 4K 75 OHMS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	305,00	m	6.801,50		0,00		0,00		0,00	100,00	6.801,50	100,00	6.801,50
5.23 CAIXA DE PASSAGEM DE PISO EM CONCRETO 20x20x15cm SEM TAMPA - COM CAIXA ESPACIAL	22,00	un	11.336,82		0,00	100,00	11.336,82		0,00		0,00	100,00	11.336,82
5.24 CAIXA DE PASSAGEM DE PISO EM CONCRETO 30x30x15cm SEM TAMPA - COM CAIXA ESPECIAL	24,00	un	18.589,92		0,00	100,00	18.589,92		0,00		0,00	100,00	18.589,92

**MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/ RS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES - REFORMA**  
 Rua Lima e Silva, nº 68 - Bairro Centro

BDI: 23,96%  
 ENCARGOS: **NÃO DESONERADOS**  
 BASE: SINAPI - 03/2026  
 SBC - 04/2026

Serviços	Qtd.	Un	Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL		
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
5.25	DUTO DE PISO PERFIL 25 SIMPLES COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	147,00	m	23.459,73		0,00	100,00	23.459,73		0,00		0,00	100,00	23.459,73
5.26	DUTO DE PISO PERFIL 45 SIMPLES COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	m	2.784,96		0,00	100,00	2.784,96		0,00		0,00	100,00	2.784,96
5.27	DUTO DE PISO PERFIL 25 DUPLO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18,00	m	3.169,98		0,00	100,00	3.169,98		0,00		0,00	100,00	3.169,98
5.28	DUTO DE PISO PERFIL 25 TRIPLO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	m	2.330,88		0,00	100,00	2.330,88		0,00		0,00	100,00	2.330,88
5.29	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR COM LED DE 45 W, TEMP. 4000K, FLUXO LUM. 4500LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	77,00	un	16.960,79		0,00		0,00		0,00	100,00	16.960,79	100,00	16.960,79
5.30	TRILHO ELETRIFICADO P/ SPOT LED 10W	45,00	m	4.347,90		0,00		0,00		0,00	100,00	4.347,90	100,00	4.347,90
5.31	LUMINÁRIA TIPO SPOT / TRILHO 10W 3000K	49,00	un	3.335,92		0,00		0,00		0,00	100,00	3.335,92	100,00	3.335,92
5.32	INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FORRO	3,00	un	252,96		0,00		0,00		0,00	100,00	252,96	100,00	252,96
5.33	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FORRO	2,00	un	27,62		0,00		0,00		0,00	100,00	27,62	100,00	27,62
5.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FORRO	529,40	m	3.186,98		0,00		0,00		0,00	100,00	3.186,98	100,00	3.186,98
5.35	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FORRO	194,00	m	5.540,64		0,00		0,00		0,00	100,00	5.540,64	100,00	5.540,64
5.36	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FORRO	5,00	m	135,10		0,00		0,00		0,00	100,00	135,10	100,00	135,10
5.37	CAIXA DE SOBREPOR PARA ELÉTRICA 15X15X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FORRO	80,00	un	3.459,20		0,00		0,00		0,00	100,00	3.459,20	100,00	3.459,20
				<b>131.223,82</b>		<b>0,00</b>		<b>61.672,29</b>		<b>19.622,60</b>		<b>49.928,93</b>		<b>131.223,82</b>

**MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/ RS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES - REFORMA**  
 Rua Lima e Silva, nº 68 - Bairro Centro

BDI: 23,96%  
 ENCARGOS: **NÃO DESONERADOS**  
 BASE: SINAPI - 03/2026  
 SBC - 04/2026

Serviços	Qty.	Un	Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL		
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>														
6.1	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	1,00	un	656,27		0,00	100,00	656,27		0,00		0,00	100,00	656,27
6.2	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS	1,30	m	180,28		0,00	100,00	180,28		0,00		0,00	100,00	180,28
6.3	INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS	3,00	m	202,08		0,00	100,00	202,08		0,00		0,00	100,00	202,08
6.4	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	3,80	m	243,20		0,00	100,00	243,20		0,00		0,00	100,00	243,20
				<b>1.281,83</b>		<b>0,00</b>		<b>1.281,83</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.281,83</b>
<b>ACABAMENTOS</b>														
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	24,10	m²	146,53		0,00		0,00	100,00	146,53		0,00	100,00	146,53
7.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS	24,10	m²	729,26		0,00		0,00	100,00	729,26		0,00	100,00	729,26
7.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	108,69	m²	2.745,51		0,00		0,00		0,00	100,00	2.745,51	100,00	2.745,51
7.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	108,69	m²	541,28		0,00		0,00		0,00	100,00	541,28	100,00	541,28
7.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	281,34	m²	4.917,82		0,00		0,00		0,00	100,00	4.917,82	100,00	4.917,82
7.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	9,66	m²	647,80		0,00		0,00		0,00	100,00	647,80	100,00	647,80

**MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/ RS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES - REFORMA**  
 Rua Lima e Silva, nº 68 - Bairro Centro

BDI: 23,96%  
 ENCARGOS: **NÃO DESONERADOS**  
 BASE: SINAPI - 03/2026  
 SBC - 04/2026

Serviços	Qty.	Un	Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL		
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
7.7	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR (MONTAGEM FORRO/ LUMINÁRIAS)	2,00	mês	2.043,14		0,00		0,00	100,00	2.043,14		0,00	100,00	2.043,14
7.8	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	424,06	m²	56.934,30		0,00		0,00	100,00	56.934,30		0,00	100,00	56.934,30
				<b>68.705,64</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>59.853,23</b>		<b>8.852,41</b>		<b>68.705,64</b>
<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>														
8.1	GUARDA-CORPO DE EM INÓX, BARRA SUPERIOR/ INFERIOR 20x40MM, COLUNAS 50x50MM, BARRAS INTERMEDIÁRIAS 15x15MM NA VERTICAL - RAMPAS EXTERNAS	1,00	cj	14.689,26		0,00		0,00		0,00	100,00	14.689,26	100,00	14.689,26
8.2	CORRIMÃO EM INOX TUBO 38MM, ALTURA DE 70/92CM FIXAÇÃO EM PAREDES - RAMPAS EXTERNAS	1,00	cj	13.015,80		0,00		0,00		0,00	100,00	13.015,80	100,00	13.015,80
8.3	BARREIRAS DE PROTEÇÃO EM INÓX, TUBO 2", PAREDE DE 1,5MM	9,00	un	11.590,29		0,00		0,00		0,00	100,00	11.590,29	100,00	11.590,29
8.4	GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO 6+6MM, TORRE EM INÓX 35CM, INCLUSO 03 PORTÕES	1,00	cj	37.435,92		0,00		0,00		0,00	100,00	37.435,92	100,00	37.435,92
8.5	CORRIMÃO EM INOX TUBO 38MM, ALTURA DE 70/92CM FIXAÇÃO EM PAREDES - RAMPAS DO PLENÁRIO	1,00	cj	9.049,08		0,00		0,00		0,00	100,00	9.049,08	100,00	9.049,08
8.6	GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO 10+10MM, TORRE EM INÓX 35CM	1,00	cj	75.925,50		0,00		0,00		0,00	100,00	75.925,50	100,00	75.925,50
8.7	CORRIMÃO EM INOX TUBO 38MM, ALTURA DE 70/92CM FIXAÇÃO EM PAREDES - RAMPAS ACESSO	1,00	cj	16.238,76		0,00		0,00		0,00	100,00	16.238,76	100,00	16.238,76
8.8	CORRIMÃO DUPLA FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO - RAMPAS INTERNAS/ GABINETES	4,20	m	891,24		0,00		0,00		0,00	100,00	891,24	100,00	891,24
8.9	INSTALAÇÃO DE POLTRONAS/CADEIRA/ASSENTO DESPORTIVO, FIXADAS COM PARAFUSOS	68,00	un	4.640,32		0,00		0,00		0,00	100,00	4.640,32	100,00	4.640,32
8.10	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE)	6,00	un	1.398,66		0,00		0,00		0,00	100,00	1.398,66	100,00	1.398,66

**MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/ RS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES - REFORMA**  
 Rua Lima e Silva, nº 68 - Bairro Centro

BDI: 23,96%  
 ENCARGOS: **NÃO DESONERADOS**  
 BASE: SINAPI - 03/2026  
 SBC - 04/2026

Serviços	Qtd.	Un	Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL		
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
8.11	INSTALAÇÃO DE TELEVISÃO + SUPORTE METÁLICO PARA TV ATÉ 80 POLEGADAS - BRAÇO LONGO (101CM)	3,00	un	2.886,09		0,00		0,00		0,00	100,00	2.886,09	100,00	2.886,09
8.12	INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE SOM/ LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA	11,00	un	1.293,60		0,00		0,00		0,00	100,00	1.293,60	100,00	1.293,60
8.13	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO	9,39	m²	52,50		0,00		0,00		0,00	100,00	52,50	100,00	52,50
8.14	PLANTIO DE VEGETAÇÃO REMOVIDA	9,39	m²	845,10		0,00		0,00		0,00	100,00	845,10	100,00	845,10
8.15	LETRA CAIXA EM AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 17/20 CM	49,00	un	10.548,23		0,00		0,00		0,00	100,00	10.548,23	100,00	10.548,23
8.16	PORTA RETRATOS	41,00	un	37.674,49		0,00		0,00		0,00	100,00	37.674,49	100,00	37.674,49
				<b>238.174,84</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>238.174,84</b>		<b>238.174,84</b>
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ FINAIS</b>														
9.1	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 - RESÍDUOS CLASSE A	1,00	un	661,60		0,00		0,00		0,00	100,00	661,60	100,00	661,60
9.2	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 - RESÍDUOS CLASSE B	1,00	un	661,60		0,00		0,00		0,00	100,00	661,60	100,00	661,60
9.3	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 - RESÍDUOS CLESSE C	1,00	un	661,60		0,00		0,00		0,00	100,00	661,60	100,00	661,60
9.4	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 - RESÍDUOS CLASSE D	1,00	un	661,60		0,00		0,00		0,00	100,00	661,60	100,00	661,60
9.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO POLIGUINDASTE SIMPLES 8 T DE 8 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M³XKM)	600,00	m³xkm	2.562,00		0,00		0,00		0,00	100,00	2.562,00	100,00	2.562,00

**MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/ RS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES - REFORMA**  
 Rua Lima e Silva, nº 68 - Bairro Centro

BDI: 23,96%  
 ENCARGOS: **NÃO DESONERADOS**  
 BASE: SINAPI - 03/2026  
 SBC - 04/2026

Serviços	Qtd.	Un	Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
9.6 LIMPEZA GERAL DE OBRA	424,06	m²	2.578,29		0,00		0,00		0,00	100,00	2.578,29	100,00	2.578,29
			7.786,69		0,00		0,00		0,00		7.786,69		7.786,69
			907.134,76		115.354,41		225.094,01		242.560,53		324.125,81		907.134,76

---

Vinicius Ortolan  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RS 198.671  
 ART 14372125  
 05/05/2026