



Obra **Construção de 04 passarelas elevadas**

Proprietário **Município de Rubiataba**
Adm 2021 - 2024

Local Av Aroeira , Av Saranhão , Av PauBrasil , Av Bálamo
Centro , Bela Vista , Setor Aeroporto , Bela Vista - Rubiataba - GO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Etapa	Título	Valor	%	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				Quinz 1	Quinz 2	Quinz 1	Quinz 2	Quinz 1	Quinz 2
1.	Serviços iniciais	3.295,09	3,14%	% 100,00%					
				R\$ 3.295,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Travessia para Avenida Aroeira	25.954,26	24,72%	% 25,00%	75,00%				
				R\$ 6.488,57	19.465,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Travessia para Avenida Saranhão	24.919,56	23,73%	%	25,00%	75,00%			
				R\$ 0,00	6.229,89	18.689,67	0,00	0,00	0,00
4.	Travessia para Avenida PauBrasil	27.601,32	26,29%	%		25,00%	75,00%		
				R\$ 0,00	0,00	6.900,33	20.700,99	0,00	0,00
5.	Travessia na Avenida Bálamo	21.217,96	20,21%	%			25,00%	75,00%	
				R\$ 0,00	0,00	0,00	5.304,49	15.913,47	0,00
6.	Serviços finais	2.013,87	1,92%	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 0,00	402,77	402,77	402,77	402,77	402,77

Valor total com BDI 105.002,06

No período	01	02	03
	9.783,66	26.098,36	25.992,77
			26.408,25
	35.882,01	52.401,03	16.316,24
	34,17%	49,90%	15,92%

Acumulado	01	02	03
	35.882,01	88.283,04	105.002,06
	34,17%	84,08%	100,00%

Rubiataba GO , 23 de abril de 2026

DENNER SANSONI PAIM
Engenheiro civil
PAIM Engenharia
ART: 10 2026 0051792