

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



**SÃO MIGUEL
DO ARAGUAIA**
PREFEITURA MUNICIPAL

OBRA: AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA FARIA - SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	VALOR R\$	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAIS	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	IMPLANTAÇÃO/CANTEIRO/ADMIN.	R\$ 39.402,87	100,0%	R\$ 39.402,87		-			100,0%	39.402,87
2	FUNDAÇÃO	R\$ 76.152,80	100,0%	R\$ 76.152,80		-		-	100,0%	76.152,80
3	ESTRUTURA	R\$ 77.607,15	50,0%	R\$ 38.803,57	50,0%	R\$ 38.803,57		-	100,0%	77.607,15
4	ALVENARIA	R\$ 36.249,62	20,0%	R\$ 7.249,92	80,0%	R\$ 28.999,69		-	100,0%	36.249,62
5	TELHADO E COBERTURAS	R\$ 52.429,81		-	100,0%	R\$ 52.429,81		-	100,0%	52.429,81
6	PISO	R\$ 58.674,27		-	50,0%	R\$ 29.337,14	50,0%	R\$ 29.337,14	100,0%	58.674,27
7	REVESTIMENTO	R\$ 31.600,04		-	80,0%	R\$ 25.280,03	20,0%	R\$ 6.320,01	100,0%	31.600,04
8	ESQUARIAS	R\$ 31.129,70		-	100,0%	R\$ 31.129,70		-	100,0%	31.129,70
9	PINTURA	R\$ 40.691,77		-		-	100,0%	R\$ 40.691,77	100,0%	40.691,77
10	ELETRICA	R\$ 34.721,86		-	70,0%	R\$ 24.305,30	30,0%	R\$ 10.416,56	100,0%	34.721,86
11	PASSEIO EXTERNO, PAISAGISMO E FACHADAS	R\$ 6.331,20		-		-	100,0%	R\$ 6.331,20	100,0%	6.331,20
TOTAL GERAL		484.991,11		161.609,17		230.285,26		93.096,68		484.991,11
TOTAL MENSAL		484.991,11	33,32%	161.609,17	47,48%	230.285,26	19,20%	93.096,68	100,00%	484.991,11
TOTAL ACUMULADO		484.991,11	33,32%	161.609,17	80,80%	391.894,42	100,00%	484.991,11	100,00%	484.991,11


LUCIANO DE CASTRO PEREIRA
Engº Civil CREA-GO 5575/D