



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 888594/2019	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE	ApELIDO EMPREENHIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DO LOTE
------------------	------------------------	---	---	-------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	
1.	CAMPO SOCIETY	542.644,41	% Período:	7,28%	17,57%	66,55%	8,60%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.940,71	% Período:	100,00%												
1.2.	TERRAPLENAGEM	34.616,77	% Período:	100,00%												
1.3.	GRAMADO	420.471,29	% Período:		15,46%	84,54%										
1.4.	ALAMBRA DO	56.546,44	% Período:		50,00%		50,00%									
1.5.	CALÇADA COM ACESSIBILIDADE	17.209,39	% Período:				100,00%									
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.859,81	% Período:	9,50%	21,00%	57,50%	12,00%									
Total: R\$ 542.644,41				%:	7,28%	17,57%	66,55%	8,60%								
				Repasso:	20.851,73	50.340,67	190.669,46	24.638,14								
				Contrapartida:	18.642,43	45.006,91	170.467,42	22.027,65								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	39.494,16	95.347,58	361.136,88	46.665,79								
				%:	7,28%	24,85%	91,40%	100,00%								
				Repasso:	20.851,73	71.192,40	261.861,86	286.500,00								
				Contrapartida:	18.642,43	63.649,34	234.116,76	256.144,41								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	39.494,16	134.841,74	495.978,62	542.644,41								
				Administração Local:	9,50%	30,50%	88,00%	100,00%								

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN
Data: 14/08/2025 16:39:32-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PEIXE - TO
Local
quinta-feira, 14 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN
CREA/CAU: 315.184/D-TO
ART/RRT:

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO

Handwritten initials and marks at the bottom right corner.

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE - TO

Apelido Empreendimento
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE PEIXE - TO

Nº Operação
0

Nº TransfereGov
888594/2019

1. Seleccione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

6

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)	CAMPO SOCIETY	CAMPO SOCIETY	CALÇADA E	ADM 01	ADM 02	ADM 03	ADM 04
			01	02	ACESSEBILIDADE				
		1	2	3	4	5	6	7	
Total:		542.644,41	101.048,74	414.526,47	17.209,39	936,68	2.070,56	5.669,39	1.183,18
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.940,71	2.705,07	1.235,64	-	-	-	-	-
2	TERRAPLENAGEM	34.616,77	5.066,65	29.550,12	-	-	-	-	-
3	GRAMADO	420.471,29	65.003,80	355.467,49	-	-	-	-	-
4	ALAMBRADO	56.546,44	28.273,22	28.273,22	-	-	-	-	-
5	CALÇADA- ACESSIBILIDADE	17.209,39	-	-	17.209,39	-	-	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.859,81	-	-	-	936,68	2.070,56	5.669,39	1.183,18

PEIXE - TO

Local

quinta-feira, 14 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN

CREA/CAU: 315.184/D-TO

ART/RRT:

Documento assinado digitalmente

gov.br

FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN

Data: 14/08/2025 16:42:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO

55 R



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE - TO	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 888594/2019	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE PEIXE - TO
--	------------------	--------------------------------	---

1. Seleccione o Título do Evento da Administração Local:

6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	Nº do Evento	Título dos Eventos	CAMPO SOCIETY 01	CAMPO SOCIETY 02	CALÇADA E ACESSIBILIDADE	ADM 01	ADM 02	ADM 03	ADM 04	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	6	7																		
F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1																							
F	2	TERRAPLENAGEM	1	1																							
F	3	GRAMADO	2	3																							
F	4	ALAMBRADO	2	4																							
F	5	CALÇADA- ACESSIBILIDADE			4																						
F	6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				1	2	3	4																		

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04																						
F	Parcela	%	7,28%	17,57%	66,55%	8,60%																					
F		R\$	39.494,16	95.347,58	361.136,88	46.665,79																					
F	Acumulado	%	7,28%	24,85%	91,40%	100,00%																					
F		R\$	39.494,16	134.841,74	495.978,62	542.644,41																					
F	Administração Local	%	9,50%	30,50%	88,00%	100,00%																					



Documento assinado digitalmente FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN Data: 14/08/2025 16:42:16-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br

F PEIXE - T
F Local
F
F quinta-feira, 14 de agosto de 2025
F Data

Responsável Técnico
Nome: FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN
CREA/CAU: 315.184/D-TO
ART/RRT:

VISTO PELO CONTROLE INTERNO

Handwritten marks and signatures at the bottom right corner.



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE PEIXE - TO

Nº TransfereGOV
888594/2019

Nº OPERAÇÃO

0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE - TO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							CAMPO SOCIETY 01	CAMPO SOCIETY 02
0						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	101.048,74	414.526,47
1.	CAMPO SOCIETY							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88		1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88	
1.1.2.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	3.224,00		1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.664,00	1.560,00
1.1.3.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	166,00		1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	84,00	82,00
1.2.	TERRAPLENAGEM							
1.2.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	239,20		2. TE	TERRAPLENAGEM	83,20	156,00
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.262,98		2. TE	TERRAPLENAGEM	439,30	823,68
1.2.3.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	95,12		2. TE	TERRAPLENAGEM		95,12
1.2.4.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	156,00		2. TE	TERRAPLENAGEM		156,00
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	823,68		2. TE	TERRAPLENAGEM		823,68
1.2.6.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.224,00		2. TE	TERRAPLENAGEM	1.664,00	1.560,00
1.2.7.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	156,00		2. TE	TERRAPLENAGEM		156,00
1.2.8.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	1.560,00		2. TE	TERRAPLENAGEM		1.560,00
1.3.	GRAMADO							
1.3.1.	GRAMA ESMERALDA EM PLACA COM PREPARO DO SOLO COM TERRA VEGETAL, COM ESPALHAMENTO MANUAL E ADUBO	M2	1.664,00		3. GF	GRAMADO	1.664,00	
1.3.2.	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	1.560,00		3. GF	GRAMADO		1.560,00
1.3.3.	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	31,20		3. GF	GRAMADO		31,20
1.3.4.	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	78,00		3. GF	GRAMADO		78,00
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.276,00		3. GF	GRAMADO		3.276,00

VISTO PELO
COMITÊ INTERNO

69 48 R 08



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE PEIXE – TO	Nº TransfereGOV 888594/2019	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE - TO
--	--------------------------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							CAMPO SOCIETY 01	CAMPO SOCIETY 02
0						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	101.048,74	414.526,47
1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.804,80		3. GR	GRAMADO		4.804,80
1.3.7.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	26,90		3. GR	GRAMADO	26,90	
1.3.8.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	26,30		3. GR	GRAMADO		26,30
1.3.9.	TRAVE DO GOL EM TUBO DE AÇO DE AÇO GALVANIZADO	UN	4,00		3. GR	GRAMADO	2,00	2,00
1.4.	ALAMBRADO							
1.4.1.	REMOÇÃO DE ALAMBRADO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO	M2	148,20		4. AL	ALAMBRADO	74,10	74,10
1.4.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,12		4. AL	ALAMBRADO	0,56	0,56
1.4.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	1,98		4. AL	ALAMBRADO	0,99	0,99
1.4.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,12		4. AL	ALAMBRADO	0,56	0,56
1.4.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,12		4. AL	ALAMBRADO	0,56	0,56
1.4.6.	INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO GALVANIZADO, DN 50 MM	M	334,40		4. AL	ALAMBRADO	167,20	167,20
1.4.7.	INSTALAÇÃO DA TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHAS 5X5 CM	M2	296,40		4. AL	ALAMBRADO	148,20	148,20
1.4.8.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	296,40		4. AL	ALAMBRADO	148,20	148,20
1.5.	CALÇADA COM ACESSIBILIDADE							
1.5.1.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	161,97		5. CA	CALÇADA- ACESSIBILIDADE		
1.5.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	158,13		5. CA	CALÇADA- ACESSIBILIDADE		
1.5.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,61		5. CA	CALÇADA- ACESSIBILIDADE		
1.5.4.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	0,63		5. CA	CALÇADA- ACESSIBILIDADE		
1.5.5.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	25,33		5. CA	CALÇADA- ACESSIBILIDADE		
1.5.6.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	7,90		5. CA	CALÇADA- ACESSIBILIDADE		
1.5.7.	PISO TÁTIL DE ALERTA 20X20CM DE CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	5,16		5. CA	CALÇADA- ACESSIBILIDADE		
1.5.8.	PISO TÁTIL DE DIRECIONAL 20x20cm ASSENTADO COM ARGAMASSA 3 CM	M2	21,23		5. CA	CALÇADA- ACESSIBILIDADE		

Handwritten signature and initials in blue ink.



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE PEIXE - TO	Nº TransfereGOV 888594/2019	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE - TO
--	--------------------------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							CAMPO SOCIETY 01	CAMPO SOCIETY 02
0						TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	101.048,74	414.526,47
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-					
1.6.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	4,00		6. AD	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		

PEIXE - TO
Local

quinta-feira, 14 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN
CREA/CAU: 315.184/D-TO
ART/RRT:

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO

63 80 R



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE PEIXE - TO
Nº TransfereGOV: 888594/2019
Nº OPERAÇÃO: 0
PROPONENTE / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE - TC

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	CALÇADA E	ADM 01	ADM 02	ADM 03	ADM 04
				ACESSIBILIDADE				
0				3	4	5	6	7
1.	CAMPO SOCIETY		-	17.209,39	936,68	2.070,56	5.669,39	1.183,18
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88					
1.1.2.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	3.224,00					
1.1.3.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	166,00					
1.2.	TERRAPLENAGEM		-					
1.2.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	239,20					
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.262,98					
1.2.3.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	95,12					
1.2.4.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	156,00					
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	823,68					
1.2.6.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.224,00					
1.2.7.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	156,00					
1.2.8.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	1.560,00					
1.3.	GRAMADO		-					
1.3.1.	GRAMA ESMERALDA EM PLACA COM PREPARO DO SOLO COM TERRA VEGETAL, COM ESPALHAMENTO MANUAL E ADUBO	M2	1.664,00					
1.3.2.	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	1.560,00					
1.3.3.	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	31,20					
1.3.4.	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	78,00					
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.276,00					

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO

64 R 87



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE PEIXE – TO
Nº TransfereGOV: 888594/2019
Nº OPERAÇÃO: 0
PROPONENTE / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE - TC

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	CALÇADA E	ADM 01	ADM 02	ADM 03	ADM 04
				ACESSIBILIDADE				
				3	4	5	6	7
0				17.209,39	936,68	2.070,56	5.669,39	1.183,18
1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.804,80					
1.3.7.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	26,90					
1.3.8.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	26,30					
1.3.9.	TRAVE DO GOL EM TUBO DE AÇO DE AÇO GALVANIZADO	UN	4,00					
1.4.	ALAMBRADO		-					
1.4.1.	REMOÇÃO DE ALAMBRADO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO	M2	148,20					
1.4.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,12					
1.4.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	1,98					
1.4.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,12					
1.4.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,12					
1.4.6.	INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO GALVANIZADO, DN 50 MM	M	334,40					
1.4.7.	INSTALAÇÃO DA TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHAS 5X5 CM	M2	296,40					
1.4.8.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	296,40					
1.5.	CALÇADA COM ACESSIBILIDADE		-					
1.5.1.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	161,97	161,97				
1.5.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	158,13	158,13				
1.5.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,61	3,61				
1.5.4.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	0,63	0,63				
1.5.5.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	25,33	25,33				
1.5.6.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	7,90	7,90				
1.5.7.	PISO TÁTIL DE ALERTA 20X20CM DE CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	5,16	5,16				
1.5.8.	PISO TÁTIL DE DIRECIONAL 20x20cm ASSENTADO COM ARGAMASSA 3 CM	M2	21,23	21,23				

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO

Handwritten signatures and initials.



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
 Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE PEIXE - TO | Nº TransfereGOV: 888594/2019 | Nº OPERAÇÃO: 0 | PROPONENTE / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE - TO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	CALÇADA E	ADM 01	ADM 02	ADM 03	ADM 04
				ACESSEBI				
				DADE				
				3	4	5	6	7
0				17.209,39	936,68	2.070,56	5.669,39	1.183,18
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.6.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	4,00		0,38	0,84	2,30	0,48

PEIXE - TO
 Local
 quinta-feira, 14 de agosto de 2025
 Data

Responsável Técnico
 Nome: FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN
 CREA/CAU: 315.184/D-TO
 ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN
 Data: 14/08/2025 16:42:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VISTO PELO
 CONTROLE INTERNO

Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom right corner.