



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 SECRETARIA DE OBRAS

DEMONSTRAÇÃO DE BDI 1 - SEM DESONERAÇÃO - Acórdão 2622/2013

OBJETO: SEGUNDA ETAPA DA IMPLANTAÇÃO DA ORLA DO RIO PARAGUAI	RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: PORTO MURTINHO - MS	FÁBIO MARQUES RIBEIRO <small>Assinado de forma digital por FÁBIO MARQUES RIBEIRO Dados: 2024.06.12 15:25:23 -04'00'</small>
Local: RUA PEDRO CELESTINO EM PORTO MURTINHO - MS	
SIST./REF.: AGESUL(JANEIRO/2024) SINAPI (MARÇO/2024) SBC (MARÇO/2024)	Fabio Marques Ribeiro CREA - 15.276 D / MS

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS

IMPOSTOS:	1° QUARTIL	MÉDIO	3° QUARTIL	ADOTADO
TRIBUTOS:		3,65 %		
ISS BRUTO:		5,00 %		
INCIDENCIA SOBRE MO:		40,00 %		
TOTAL TRIBUSTOS:		5,65 %		
Administração central	3,00%	4,00%	5,50%	4,00
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,40
BDI ADOTADO				22,22%

Processo Adm. nº 92/2024
 Fl. 36 Rubrica



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

OBJETO		RESPONSÁVEL ORÇAMENTO																		
SEGUNDA ETAPA DA IMPLANTAÇÃO DA ORLA DO RIO PARAGUAI		FABIO MARQUES RIBEIRO																		
Cidade: PORTO MURTINHO - MS		Fábio Marques Ribeiro																		
Linha de Crédito: RUA PEDRO CELESTINO EM PORTO MURTINHO - MS		CREA - 15.276 D / MS																		
Fonte de Recursos: ANEXO I (JAN/2024) SINAPI (MAR/2024) SEC (MAR/2024)																				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ITEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			TOTAL	
				PROPOSTA	%	% ACUMULADA	PROPOSTA	%	% ACUMULADA	PROPOSTA	%	% ACUMULADA	PROPOSTA	%	% ACUMULADA	PROPOSTA	%	% ACUMULADA		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,00%	RS 44.771,26	RS 44.771,26	100,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	100,00%	100,00%	
2.	CANTEIRO DE OBRAS	4,80%	RS 19.417,92	RS 19.417,92	100,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	100,00%	100,00%	
3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	7,32%	RS 29.602,83	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 29.602,83	100,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	100,00%	100,00%	
4.	MOVIMENTO DE TERRA	0,08%	RS 327,83	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 327,83	100,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	100,00%	100,00%	
5.	PISO	37,59%	RS 151.935,80	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 75.967,90	50,00%	50,00%	RS 60.774,32	40,00%	90,00%	RS 15.193,58	10,00%	100,00%	100,00%	
6.	ESCADA	9,75%	RS 39.405,15	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 7.881,03	20,00%	20,00%	RS 15.762,06	40,00%	60,00%	RS 15.762,06	40,00%	100,00%	100,00%	
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24,40%	RS 98.633,64	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 39.453,46	40,00%	40,00%	RS 19.726,73	20,00%	60,00%	RS 19.726,73	20,00%	80,00%	RS 19.726,73	20,00%	100,00%	100,00%	
8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,23%	RS 933,88	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 933,88	100,00%	100,00%	100,00%	
9.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,23%	RS 17.086,40	RS 1.417,28	20,00%	20,00%	RS 3.417,28	20,00%	40,00%	RS 3.417,28	20,00%	60,00%	RS 3.417,28	20,00%	80,00%	RS 3.417,28	20,00%	100,00%	100,00%	
10.	LIMPEZA FINAL	0,52%	RS 2.120,32	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 2.120,32	100,00%	100,00%	100,00%	
		100,00%	RS 404.235,03																	
TOTAL MENSAL=				RS 67.606,46			RS 72801,40			RS 106.992,94			RS 99.680,39			RS 57.153,85				
TOTAL ACUMULADO=				RS 67.606,46	16,72%	16,72%	RS 140.407,86	18,01%	34,73%	RS 247.400,79	26,47%	61,20%	RS 347.081,18	24,56%	85,86%	RS 404.235,03	14,14%	100,00%		