



PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA / MS
RUA JOÃO BATISTA PARREIRA, Nº 48 - CENTRO
CNPJ: 03.563.335/0001-06

OBRA: IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E LAZER EM INOCÊNCIA

LOCAL: QUADRA ENTRE AS RUAS: BARTOLOMEU R. DE CASTRO, CACILDO M. DINIZ, PREF.
THEOFANES E AYRES FRANCISCO DE LIMA

ENCARGOS SOCIAIS
SEM DESONERAÇÃO

HORISTA: 113,34%
MENSALISTA: 70,31%

BANCOS:
SINAP 11/2023 - MS
AGESUL 06/2023

BDI: 25,00%



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
Item	Descrição	Total Por Etapa	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 71.301,11	100,00% 71.301,11		
2	INFRAESTRUTURA	100,00% 26.895,26	100,00% 26.895,26		
3	SUPRAESTRUTURA	100,00% 10.490,96	50,00% 5.245,48	50,00% 5.245,48	
4	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 6.806,14		100,00% 6.806,14	
5	COBERTURA	100,00% 7.043,73		100,00% 7.043,73	
6	REVESTIMENTOS	100,00% 19.245,27		100,00% 19.245,27	
7	PINTURA	100,00% 4.863,82	50,00%	50,00% 2.431,91	50,00% 2.431,91
8	ESQUADRIAS	100,00% 4.299,95			100,00% 4.299,95
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 51.843,02		50,00% 25.921,51	50,00% 25.921,51
10	INSTALAÇÕES HODROSSANITÁRIAS	100,00% 10.194,70		50,00% 5.097,35	50,00% 5.097,35
11	LOUÇAS, PEDRAS E METAIS	100,00% 16.379,76			100,00% 16.379,76
12	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 101.513,49		25,00% 25.378,37	75,00% 76.135,12
13	PAISAGISMO	100,00% 17.874,90			100,00% 17.874,90
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 84.672,02			100,00% 84.672,02
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 21.281,10	33,33% 7.092,99	33,33% 7.092,99	33,34% 7.095,12
Porcentagem			24,31%	22,93%	52,76%
Custo			110.534,84	104.262,75	239.907,64
Porcentagem Acumulado			24,31%	47,24%	100,0%
Custo Acumulado			110.534,84	214.797,59	454.705,23

ELEMENTO Engenharia e Arquitetura LTDA
CREA 20196 - MS

Resp. Técnico Eng. Marcella Lima Resp. Técnico Arq. Vanessa Khalil
CREA: 61634/D-MS CAU: A229391-9