



Obra
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA - PROJETO PROINFÂNCIA TIPO 01 - PADRÃO
FNDE, DO BAIRRO GUI VILELA, NO MUNÍCIOPIO DE PONTA PORÃ/MS_REV04

Bancos
SINAPI - 11/2025 - Mato
Grosso do Sul
AGESUL - 06/2025 - Mato
Grosso do Sul

B.D.I.
22,97%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
		89.816,91	89.816,91				
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	100,00%				
		2.772,67	2.772,67				
3	ESTRUTURAS EM CONCRETO	100,00%	100,00%				
		6.985,48	6.985,48				
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO	100,00%			100,00%		
		23.122,74			23.122,74		
5	ESQUADRIAS	100,00%			25,00%	75,00%	
		342.336,72			85.584,18	256.752,54	
6	COBERTURA	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%		
		464.005,04	92.801,01	185.602,02	185.602,02		
7	REVESTIMENTOS	100,00%			30,00%	40,00%	30,00%
		227.695,71			68.308,71	91.078,28	68.308,71
8	SISTEMAS DE PISOS	100,00%	25,00%	75,00%			
		138.176,37	34.544,09	103.632,28			
9	PINTURAS	100,00%				40,00%	60,00%
		191.593,10				76.637,24	114.955,86
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		11.276,54	2.255,31	2.255,31	2.255,31	2.255,31	2.255,31
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		18.599,91	3.719,98	3.719,98	3.719,98	3.719,98	3.719,98
12	LOUÇAS E METAIS	100,00%					100,00%
		74.870,63					74.870,63
13	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	100,00%	100,00%				
		2.622,24	2.622,24				
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00%					100,00%
		32.607,69					32.607,69
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	30,00%
		394.186,56	78.837,31	78.837,31	59.127,98	59.127,98	118.255,97
16	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	100,00%		30,00%	23,33%	23,33%	23,34%
		1.423,86		427,16	332,19	332,19	332,33
17	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	100,00%		70,00%	30,00%		
		41.425,06		28.997,54	12.427,52		
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00%			100,00%		
		73.799,63			73.799,63		
19	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	100,00%					100,00%
		936,42					936,42
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%					100,00%
		99.902,42					99.902,42
21	REDE ESTRUTURADA	100,00%		100,00%			
		39.535,24		39.535,24			
22	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		114.809,00	22.961,80	22.961,80	22.961,80	22.961,80	22.961,80
Porcentagem			14,1%	19,48%	22,46%	21,44%	22,53%
Custo			337.316,80	465.968,63	537.242,05	512.865,32	539.107,11
Porcentagem Acumulado			14,1%	33,58%	56,03%	77,47%	100,0%
Custo Acumulado			337.316,80	803.285,43	1.340.527,48	1.853.392,80	2.392.499,94