



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	0	OBRA DE INFRAESTRUTURA	IMPLANTAÇÃO DE TST

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	IMPLANTAÇÃO DE TST NA ESTRADA D	3.023.268,14	% Período:	18,94%	30,50%	32,28%	15,18%	3,11%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	79.285,73	% Período:	10,74%	16,31%	46,27%	23,16%	3,52%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.305,64	% Período:	70,00%	30,00%										
1.3.	LOCAÇÃO DO PAVIMENTO	15.303,20	% Período:	100,00%											
1.4.	TERRAPLENAGEM	1.531.245,28	% Período:	35,00%	40,00%	25,00%									
1.5.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.164.300,22	% Período:		25,00%	45,00%	30,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICA	105.638,62	% Período:			10,00%	45,00%	45,00%							
1.7.	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	109.189,45	% Período:			20,00%	40,00%	40,00%							
Total: R\$ 3.023.268,14				%:	18,94%	30,50%	32,28%	15,18%	3,11%						
crossserviço da Administração Local: RAÇÃO LOCAL	Período:	Repasso:	486.683,04	783.696,91	829.458,62	390.035,93	79.903,42								
		Contrapartida:	85.885,24	138.299,46	146.375,05	68.829,87	14.100,60								
		Outros:	-	-	-	-	-								
		Investimento:	572.568,28	921.996,36	975.833,68	458.865,80	94.004,02								
	Acumulado:	%:	18,94%	49,44%	81,71%	96,89%	100,00%								
		Repasso:	486.683,04	1.270.379,95	2.099.838,57	2.489.874,50	2.569.777,92								
		Contrapartida:	85.885,24	224.184,70	370.559,75	439.389,62	453.490,22								
		Outros:	-	-	-	-	-								
		Investimento:	572.568,28	1.494.564,64	2.470.398,32	2.929.264,12	3.023.268,14								
		Administração Local:	10,74%	27,05%	73,32%	96,48%	100,00%								

MUNDO NOVO/MS
Local
sexta-feira, 8 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Leonardo Rodrigues Ferreira
CREA/CAU: 66623/D-MS
ART/RRT: 0