



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
1069.793-86	895969/2019	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
1.	LICITAÇÃO 01	237.163,30	% Período:	100,00%											
2.	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CREAS	263.027,56	% Período:	56,33%	14,66%	29,02%									
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.033,99	% Período:	100,00%											
2.2.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.734,78	% Período:	100,00%											
2.3.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	248,76	% Período:	100,00%											
2.4.	ÁGUAS PLUVIAIS	9.257,62	% Período:			100,00%									
2.5.	APARERLHOS HIDROSSANITÁRIOS	10.770,72	% Período:			100,00%									
2.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30.114,81	% Período:	60,12%		39,88%									
2.7.	LÓGICA	560,85	% Período:	100,00%											
2.8.	ESQUADRIAS	75.466,54	% Período:	100,00%											
2.9.	REVESTIMENTO DE PAREDE	8.091,68	% Período:	100,00%											
2.10.	REVESTIMENTO DE PISO	41.909,06	% Período:	100,00%											
2.11.	PINTURA	38.551,86	% Período:		100,00%										
2.12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	44.286,89	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 500.190,86			%:	77,03%	7,71%	15,26%									
Período:	Repasse:	356.920,56		31.237,03	61.842,41										
	Contrapartida:	28.394,28		7.314,83	14.481,75										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	385.314,84		38.551,86	76.324,16										
Acumulado:	%:	77,03%		84,74%	100,00%										
	Repasse:	356.920,56		388.157,59	450.000,00										
	Contrapartida:	28.394,28		35.709,11	50.190,86										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	385.314,84		423.866,70	500.190,86										

DEODÁPOLIS - MS

Local

segunda-feira, 23 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: MATHEUS WILLIAMS MARTINS

CREA/CAU: CREA MS 65.003

ART/RRT: