



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	30,09% 19.710,30	19,79% 12.963,34	35,89% 23.509,56	14,23% 9.321,29	65.504,49
2	SERVIÇOS INICIAIS	100% 28.569,31				28.569,31
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 149.155,94				149.155,94
4	ARQUIBANCADA	50,00% 204.820,14	50% 204.820,14			409.640,28
5	PASSEIO		50,00% 18.649,24	50,00% 18.649,24		37.298,47
6	CAMPO - PISO E GRAMADO			80,00% 426.682,85	20,00% 106.670,71	533.353,56
7	PINTURAS			20,00% 22.060,04	80,00% 88.240,16	110.300,20
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00% 2.773,93	50,00% 2.773,93			5.547,85
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30,00% 24.331,81	40,00% 32.442,41	30,00% 24.331,81		81.106,03
10	MURETA DO CAMPO	30,00% 16.036,13	40,00% 21.381,51	30,00% 16.036,13		53.453,78
11	COMBATE A INCENDIO				100,00% 2.786,58	2.786,58
12	SERVIÇOS FINAIS				100,00% 3.685,28	3.685,28
	TOTAL SIMPLES	445.397,56	293.030,57	531.269,63	210.704,02	1.480.401,77
	PERCENTUAL SIMPLES	30,09%	19,79%	35,89%	14,23%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	445.397,56	738.428,13	1.269.697,75	1.480.401,77	1.480.401,77
	PERCENTUAL ACUMULADO	30,09%	49,88%	85,77%	100,00%	100,00%

Max Wesley S. Pinto
Engenheiro Civil
CREA-RR 091883602-0