

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER (SEMEC)



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA
ÁREA RECREATIVA E DE BANHO DA EMEIFTI BELA VISTA

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Pará
SBC - 03/2024 - Pará
SEDOP - 02/2024 - Pará

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 38.977,08	33,34% 12.994,96	33,33% 12.991,06	33,33% 12.991,06
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 14.098,59	100,00% 14.098,59		
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 5.599,64	100,00% 5.599,64		
4	PISO E PAVIMENTAÇÃO	100,00% 22.697,17		50,00% 11.348,59	50,00% 11.348,59
5	PINTURA	100,00% 15.679,21		25,00% 3.919,80	75,00% 11.759,41
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 5.424,52		50,00% 2.712,26	50,00% 2.712,26
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 149.441,35		50,00% 74.720,68	50,00% 74.720,68
8	COBERTURA	100,00% 25.763,63			100,00% 25.763,63
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 10.495,68		50,00% 5.247,84	50,00% 5.247,84
10	ALVENARIA	100,00% 41.487,12	25,00% 10.371,78	75,00% 31.115,34	
11	SUPERESTRUTURA	100,00% 12.253,88	75,00% 9.190,41	25,00% 3.063,47	
12	INFRAESTRUTURA	100,00% 10.701,05	100,00% 10.701,05		
13	ESQUADRIAS	100,00% 14.748,19			100,00% 14.748,19
14	LIMPEZA DA OBRA	100,00% 474,05			100,00% 474,05
Porcentagem			17,12%	39,45%	43,43%
Custo			62.956,43	145.119,03	159.765,70
Porcentagem Acumulado			17,12%	56,57%	100,0%
Custo Acumulado			62.956,42	208.075,46	367.841,16

ROGÉRIO DE SOUSA MELO
Engenheiro Civil
CREA 1520987560-PA