



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1096284-12	33882024	Prefeitura Municipal de Redenção	Creche Tipo 2 - opção 220V	Construção de Creche da Educação Infantil, PARK DOS BURITIS II na cidade de

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	Creche Tipo 2 - opção 220V	3.366.771,61	% Período:	5,54%	4,51%	4,98%	8,33%	9,57%	13,52%	13,65%	14,69%	10,92%	5,87%	4,53%	3,89%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	354.035,41	% Período:	14,49%	5,06%	5,06%	7,57%	7,57%	10,90%	12,57%	12,57%	8,34%	6,68%	5,01%	4,17%
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ	51.760,62	% Período:	46,28%	53,72%										
1.2.1.	EDIFICAÇÃO	49.128,29	% Período:	48,76%	51,24%										
1.2.2.	MURETA ABRIGO DE GÁS	2.147,98	% Período:		100,00%										
1.2.3.	CASTELO D'ÁGUA	484,35	% Período:		100,00%										
1.3.	FUNDAÇÕES	179.634,30	% Período:	50,94%	49,06%										
1.3.1.	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS	55.560,17	% Período:	50,01%	49,99%										
1.3.2.	CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALD	97.295,26	% Período:	52,55%	47,45%										
1.3.3.	FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA	11.116,48	% Período:	42,64%	57,36%										
1.3.4.	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS	3.425,92	% Período:	69,55%	30,45%										
1.3.5.	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BA	12.236,47	% Período:	44,61%	55,39%										
1.4.	SUPERESTRUTURA	416.554,47	% Período:		3,14%	35,96%	60,90%								
1.4.1.	CONCRETO ARMADO - PILARES	65.432,69	% Período:		20,00%	50,01%	29,99%								
1.4.2.	CONCRETO ARMADO - VIGAS	65.964,03	% Período:			70,01%	29,99%								
1.4.3.	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	5.158,42	% Período:			50,00%	50,00%								
1.4.4.	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILAF	2.931,40	% Período:				100,00%								
1.4.5.	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS -	3.857,41	% Período:				100,00%								
1.4.6.	ESTRUTURA METÁLICA	156.546,96	% Período:			30,00%	70,00%								
1.4.7.	PISO DE CONCRETO	116.663,56	% Período:			18,31%	81,69%								
1.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	261.671,82	% Período:					22,73%	47,49%	29,78%					
1.5.1.	ELEMENTOS VAZADOS	1.857,76	% Período:					100,00%							
1.5.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	237.144,43	% Período:					24,30%	49,63%	26,07%					
1.5.3.	ALVENARIA DA MURETA	6.571,35	% Período:						100,00%						
1.5.4.	DIVISÓRIAS	16.098,28	% Período:							100,00%					
1.6.	ESQUADRIAS	295.602,95	% Período:						13,74%	30,41%	55,85%				
1.6.1.	PORTAS DE MADEIRA	40.617,04	% Período:						100,00%						
1.6.2.	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	6.628,19	% Período:							100,00%					
1.6.3.	PORTAS EM ALUMÍNIO	40.466,65	% Período:							100,00%					
1.6.4.	JANELAS EM ALUMÍNIO	42.800,31	% Período:							100,00%					
1.6.5.	PORTAS DE VIDRO	1.825,96	% Período:								100,00%				
1.6.6.	ESQUADRIA GERAL	163.264,80	% Período:								100,00%				
1.7.	SISTEMAS DE COBERTURA	263.385,10	% Período:					40,46%	29,77%	29,77%					
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	31.511,66	% Período:	60,68%	15,17%							24,15%			
1.9.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	348.241,11	% Período:							14,16%	22,25%	33,86%	29,73%		
1.9.1.	EDIFICAÇÃO	341.685,49	% Período:							14,44%	22,67%	34,51%	28,38%		
1.9.2.	MURETA	6.555,62	% Período:										100,00%		
1.10.	SISTEMAS DE PISOS	185.600,73	% Período:					11,44%	17,79%	24,47%	20,51%	25,79%			
1.10.1.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	151.442,59	% Período:					10,26%	19,48%	24,94%	20,28%	25,03%			
1.10.2.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	34.158,14	% Período:					16,64%	10,30%	22,36%	21,55%	29,15%			
1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	162.861,18	% Período:								19,52%	26,09%	29,53%	24,85%	
1.11.1.	PINTURA EDIFICAÇÃO	114.559,65	% Período:								19,79%	25,59%	27,91%	26,72%	
1.11.2.	PINTURA DE FORROS	20.251,10	% Período:								15,00%	35,00%	45,00%	5,00%	
1.11.3.	PINTURA - DIVERSOS	24.359,84	% Período:								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
1.11.4.	MURETA	3.690,59	% Período:										25,00%	75,00%	
1.12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	90.493,49	% Período:					6,15%	9,97%	16,62%	67,26%				
1.12.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RI	39.990,05	% Período:					13,92%	19,77%	33,15%	33,16%				
1.12.2.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS	6.052,65	% Período:						18,47%	29,44%	52,08%				
1.12.3.	RESERVATÓRIO 15.000 L	44.450,79	% Período:								100,00%				
1.13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	23.259,46	% Período:									33,16%	66,84%		
1.13.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	15.854,78	% Período:								27,85%	72,15%			
1.13.2.	ACESSÓRIOS	7.404,68	% Período:								44,53%	55,47%			
1.14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	83.398,89	% Período:					6,48%	66,53%	27,00%					



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1096284-12	33882024	Prefeitura Municipal de Redenção	Creche Tipo 2 - opção 220V	Construção de Creche da Educação Infantil, PARK DOS BURITIS II na cidade de

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.14.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	46.077,22	% Período:					11,72%	39,41%	48,86%					
1.14.2.	UNIDADE DE TRATAMENTO	37.321,67	% Período:						100,00%						
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	70.906,89	% Período:									15,39%	31,32%	53,29%	
1.16.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.678,94	% Período:								65,60%	34,40%			
1.17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊ	45.706,79	% Período:								54,24%	45,76%			
1.17.1.	EXTINTORES	3.954,62	% Período:									100,00%			
1.17.2.	HIDRANTES	6.532,97	% Período:									100,00%			
1.17.3.	ACESSÓRIOS	20.696,49	% Período:								100,00%				
1.17.4.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	10.985,94	% Período:								37,27%	62,73%			
1.17.5.	SINALIZAÇÕES	3.536,77	% Período:									100,00%			
1.18.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	252.831,40	% Período:					38,48%	29,98%	9,04%	5,55%	16,95%			
1.18.1.	QUADROS	3.706,34	% Período:					100,00%							
1.18.2.	DISJUNTORS	14.033,00	% Período:								100,00%				
1.18.3.	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS	36.255,83	% Período:					59,37%	40,63%						
1.18.4.	CABOS E FIOS CONDUTORES	135.745,32	% Período:					38,18%	44,98%	16,84%					
1.18.5.	ELETROCALHAS	20.234,82	% Período:					100,00%							
1.18.6.	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	42.856,09	% Período:									100,00%			
1.19.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	17.278,58	% Período:							80,01%	19,99%				
1.19.1.	DUTOS	14.398,38	% Período:							80,00%	20,00%				
1.19.2.	DRENO	2.880,20	% Período:							80,05%	19,95%				
1.20.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR	42.067,74	% Período:								56,01%	43,99%			
1.20.1.	ACESSÓRIOS CABEAMENTO	15.353,97	% Período:									100,00%			
1.20.2.	CAIXAS E QUADROS	1.554,89	% Período:								100,00%				
1.20.3.	DISPOSITIVOS	1.531,09	% Período:									100,00%			
1.20.4.	ELETROCALHA E ELETRODUTOS	15.524,01	% Período:								100,00%				
1.20.5.	CABEAMENTO	8.103,78	% Período:								80,00%	20,00%			
1.21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	11.827,14	% Período:									100,00%			
1.22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESI	57.189,45	% Período:	1,34%										98,66%	
1.23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	112.678,60	% Período:												100,00%
1.24.	SERVIÇOS FINAIS	3.594,89	% Período:												100,00%
Total: R\$ 3.366.771,61															
Período:	%:		5,54%	4,51%	4,98%	8,33%	9,57%	13,52%	13,65%	14,69%	10,92%	5,87%	4,53%	3,89%	
	Repassé:	184.203,59	149.761,20	165.547,44	276.805,90	318.130,38	449.304,72	453.736,44	487.997,71	362.830,00	194.893,43	150.428,14	129.340,64		
	Contrapartida:	2.427,53	1.973,64	2.181,67	3.647,90	4.192,49	5.921,18	5.979,59	6.431,10	4.781,56	2.568,42	1.982,42	1.704,52		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	186.631,12	151.734,84	167.729,11	280.453,80	322.322,87	455.225,90	459.716,03	494.428,81	367.611,56	197.461,85	152.410,56	131.045,16		
Acumulado:	%:		5,54%	10,05%	15,03%	23,36%	32,94%	46,46%	60,11%	74,80%	85,72%	91,58%	96,11%	100,00%	
	Repassé:	184.203,59	333.964,79	499.512,23	776.318,13	1.094.448,51	1.543.753,23	1.997.489,67	2.485.487,38	2.848.317,38	3.043.210,81	3.193.638,95	3.322.979,59		
	Contrapartida:	2.427,53	4.401,17	6.582,84	10.230,74	14.423,23	20.344,41	26.324,00	32.755,10	37.536,66	40.105,08	42.087,50	43.792,02		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	186.631,12	338.365,96	506.095,07	786.548,87	1.108.871,74	1.564.097,64	2.023.813,67	2.518.242,48	2.885.854,04	3.083.315,89	3.235.726,45	3.366.771,61		
Administração Local:			5,00%	10,00%	15,00%	23,00%	31,00%	43,00%	57,00%	71,00%	81,00%	89,00%	95,00%	100,00%	

Redenção/PA
Local

terça-feira, 25 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: Arthur Fontenele Liberato de Araújo
CREA/CAU: 1410387674
ART/RRT: PA20251281983