



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ



ASSESSORIA EXECUTIVA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

OBRA: CRECHE PRO INFANCIA BAIRRO DE FATIMA  
LOCAL: MUNICIPIO DE EIRUNEPÉ - AM  
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ

SINAPI - 03/2025 - Amazonas  
ORSE - 01/2025 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará  
SETOP - 01/2025 - Minas Gerais  
SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais

Encargos Sociais: Desonerado Horista: 84,20%  
Mensalista: 46,86%

BDI= 25%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1 MÊS	2 MESES	3 MESES	4 MESES
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 244.903,65	25,00% R\$ 61.225,91	25,00% R\$ 61.225,91	25,00% R\$ 61.225,91	25,00% R\$ 61.225,91
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% R\$ 147.565,44	100,00% R\$ 147.565,44	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% R\$ 46.217,51	100,00% R\$ 46.217,51	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
4	ESQUADRIAS	100,00% R\$ 411.557,43	100,00% R\$ 411.557,43	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
5	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00% R\$ 21.091,38	100,00% R\$ 21.091,38	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
6	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	100,00% R\$ 234.437,68	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 117.218,84	50,00% R\$ 117.218,84	0,00% R\$ -
7	SISTEMAS DE PISOS	100,00% R\$ 442.332,34	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 221.166,17	50,00% R\$ 221.166,17	0,00% R\$ -
8	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% R\$ 236.939,33	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 118.469,67	50,00% R\$ 118.469,67	0,00% R\$ -
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00% R\$ 63.898,65	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 31.949,33	50,00% R\$ 31.949,33
10	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% R\$ 34.731,46	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 34.731,46	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00% R\$ 79.676,94	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 79.676,94	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
12	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00% R\$ 157.631,62	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 78.815,81	50,00% R\$ 78.815,81
13	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	100,00% R\$ 7.311,02	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 7.311,02	0,00% R\$ -
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00% R\$ 42.576,09	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 21.288,05	50,00% R\$ 21.288,05
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	100,00% R\$ 409.104,53	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 204.552,27	50,00% R\$ 204.552,27	0,00% R\$ -
16	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	100,00% R\$ 44.632,09	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 44.632,09
17	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	100,00% R\$ 5.524,61	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 5.524,61
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCONTAMINAÇÃO	100,00% R\$ 3.049,77	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 3.049,77
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% R\$ 160.586,55	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 160.586,55
20	SERVIÇOS FINAIS	100,00% R\$ 7.750,58	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 7.750,58
21	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% R\$ 699.600,65	50,00% R\$ 349.800,33	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 349.800,33
Porcentagem no Período			29,63%	23,91%	24,62%	21,84%
Custo no Período			R\$ 1.037.458,00	R\$ 837.041,25	R\$ 861.997,05	R\$ 764.623,02
Porcentagem Acumulado			29,63%	53,54%	78,16%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 1.037.458,00	R\$ 1.874.499,25	R\$ 2.736.496,30	R\$ 3.501.119,32

Christopher Cavalcante Tomaz  
Engenheiro Civil  
CREA / AM 35819