



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|                      |                                        |                  | MESES            |                  |                  |
|----------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Item                 | Período<br>Serviços                    | VALOR/PERCENTUAL | 1                | 2                | 3                |
| 1.1                  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA                  | 100%             | 33,0%            | 34,0%            | 33,0%            |
|                      |                                        | R\$ 317.560,20   | 104.794,87       | 107.970,47       | 104.794,87       |
| 1.2                  | ASSESSORIA AMBIENTAL                   | 100%             | 33,0%            | 34,0%            | 33,0%            |
|                      |                                        | R\$ 50.447,94    | 16.647,82        | 17.152,30        | 16.647,82        |
| 1.3                  | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS       | 100%             | 100,0%           | 0,0%             | 0,0%             |
|                      |                                        | R\$ 105.099,98   | 105.099,98       | -                | -                |
| 1.4                  | MOBILIZAÇÃO TERRESTRE PORTO - CANTEIRO | 100%             | 100,0%           | 0,0%             | 0,0%             |
|                      |                                        | R\$ 3.182,03     | 3.182,03         | -                | -                |
| 1.5                  | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO FLUVIAL     | 100%             | 50,0%            | 0,0%             | 50,0%            |
|                      |                                        | R\$ 607.695,73   | 303.847,87       | -                | 303.847,87       |
| 1.6                  | TERRAPLANAGEM                          | 100%             | 25,0%            | 40,0%            | 35,0%            |
|                      |                                        | R\$ 2.995.017,04 | 748.754,26       | 1.198.006,82     | 1.048.255,96     |
| Total Mês            |                                        | R\$ 4.079.002,92 | R\$ 1.282.326,82 | R\$ 1.323.129,58 | R\$ 1.473.546,52 |
| Percentual           |                                        |                  | 31,4%            | 32,4%            | 36,1%            |
| Acumulado            |                                        |                  | R\$ 1.282.326,82 | R\$ 2.605.456,40 | R\$ 4.079.002,92 |
| Percentual Acumulado |                                        |                  | 31,44%           | 63,87%           | 100,00%          |

YAN FERNANDES TEIXEIRA  
ENG CIVIL