



Cronograma Físico Financeiro

OBRA: UBS MATO QUEIMADO
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO QUEIMADO-RS
Local: CENTRO - MATO QUEIMADO

Sicre: jan/24
SINAPI: jun/24

PREFEITO MUNICIPAL: JOAQUIM BOURSCHIEDT
ENGENHEIRO CIVIL: ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA

DATA: 12/09/2024
CIDADE: MATO QUEIMADO - RS

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês
1	Serviços Preliminares	100,00% 10.566,08	100,00% R\$10.566,08	-	-	-	-
2	Fundações	100,00% 90.266,21	100,00% R\$90.266,21	-	-	-	-
3	Estruturas	100,00% 112.213,88	10,00% R\$11.221,39	60,00% R\$67.328,33	10,00% R\$11.221,39	20,00% R\$22.442,78	-
4	Elementos de Vedação	100,00% 80.348,86	20,00% R\$16.069,77	30,00% R\$24.104,66	30,00% R\$24.104,66	20,00% R\$16.069,77	-
5	Revestimentos Internos	100,00% 39.462,04	-	-	40,00% R\$15.784,82	30,00% R\$11.838,61	30,00% R\$11.838,61
6	Revestimentos Externos	100,00% 26.770,90	-	-	-	60,00% R\$16.062,54	40,00% R\$10.708,36
7	Pisos	100,00% 25.645,77	-	100,00% 25.645,77	-	-	-
8	Cobertura	100,00% 87.833,63	-	-	-	20,00% R\$17.566,73	80,00% R\$70.266,90
9	Instalações Hidrossanitárias	100,00% 26.343,47	10,00% R\$2.634,35	-	30,00% R\$7.903,04	20,00% R\$5.268,69	40,00% R\$10.537,39
10	Instalações Elétricas	100,00% 20.302,70	30,00% R\$6.090,81	-	70,00% R\$14.211,89	-	-
Porcentagem do período		100,00%	26,33%	22,53%	14,09%	17,17%	19,88%
Total do período		R\$519.753,54	R\$136.848,61	R\$117.078,76	R\$73.225,80	R\$89.249,12	R\$103.351,25
Porcentagem acumulada			26,33%	48,86%	62,95%	80,12%	100,00%
Total acumulado			R\$136.848,61	R\$253.927,37	R\$327.153,17	R\$416.402,29	R\$519.753,54



ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 38.481.201/0001-20