

SICRO3: RS 7/2021 SINAPI: RS 12/2021 (Preço desonerado) BDI Padrão: 26,850% Obra: CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE RINCÃO DOS MULLER									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês
1	Serviços Preliminares	100,00%	82,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,52%
		R\$3.514,72	R\$2.899,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$615,72
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
		R\$2.283,28	R\$2.283,28	-	-	-	-	-	-
1.2	MOBILIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL DE PEDRAS IRREGULARES	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
		R\$615,72	R\$615,72	-	-	-	-	-	-
1.3	DESMOBILIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL DE PEDRAS IRREGULARES	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%
		R\$615,72	-	-	-	-	-	-	R\$615,72
2	Meio-Fio	100,00%	35,00%	0,00%	35,00%	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%
		R\$72.934,94	R\$25.527,23	R\$0,00	R\$25.527,23	R\$0,00	R\$21.880,48	R\$0,00	R\$0,00
2.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	100,00%	35,00%	0,00%	35,00%	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%
		R\$72.934,94	R\$25.527,23	R\$0,00	R\$25.527,23	R\$0,00	R\$21.880,48	R\$0,00	R\$0,00
3	Calçamento	100,00%	10,00%	18,00%	10,00%	18,00%	10,00%	18,00%	16,00%
		R\$174.821,71	R\$17.482,17	R\$31.467,91	R\$17.482,17	R\$31.467,91	R\$17.482,17	R\$31.467,91	R\$27.971,47
3.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00%	10,00%	18,00%	10,00%	18,00%	10,00%	18,00%	16,00%
		R\$11.091,35	R\$1.109,14	R\$1.996,44	R\$1.109,14	R\$1.996,44	R\$1.109,14	R\$1.996,44	R\$1.774,62
3.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	100,00%	10,00%	18,00%	10,00%	18,00%	10,00%	18,00%	16,00%
		R\$18.342,17	R\$1.834,22	R\$3.301,59	R\$1.834,22	R\$3.301,59	R\$1.834,22	R\$3.301,59	R\$2.934,75
3.3	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO COM FORNECIMENTO DE PEDRAS, ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE ARGILA- INCLUSO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL(EXCETO COLCHÃO DE ARGILA)	100,00%	10,00%	18,00%	10,00%	18,00%	10,00%	18,00%	16,00%
		R\$145.388,19	R\$14.538,82	R\$26.169,87	R\$14.538,82	R\$26.169,87	R\$14.538,82	R\$26.169,87	R\$23.262,11
4	Rejuntamento	100,00%	0,00%	0,00%	30,00%	0,00%	30,00%	0,00%	40,00%
		R\$17.737,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.321,33	R\$0,00	R\$5.321,33	R\$0,00	R\$7.095,10
4.1	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES COM PÓ DE BRITA - MATERIAL E MÃO DE OBRA	100,00%	0,00%	0,00%	30,00%	0,00%	30,00%	0,00%	40,00%
		R\$13.813,32	R\$0,00	-	R\$4.144,00	-	R\$4.144,00	-	R\$5.525,33
4.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00%	0,00%	0,00%	30,00%	0,00%	30,00%	0,00%	40,00%
		R\$1.478,83	R\$0,00	-	R\$443,65	-	R\$443,65	-	R\$591,53
4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	100,00%	0,00%	0,00%	30,00%	0,00%	30,00%	0,00%	40,00%
		R\$2.445,61	R\$0,00	-	R\$733,68	-	R\$733,68	-	R\$978,23
5	Sinalização	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$1.264,74	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.264,73
5.1	PLACA DE TRANSITO R-1, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 50MM E=3MM, FIXADO COM CONCRETO SIMPLES E PLACA REFLETIVA DE PELÍCULA TIPO I E SI	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%
		R\$1.264,74	-	-	-	-	-	-	R\$1.264,73
	Porcentagem do período	100,00%	16,99%	11,64%	17,88%	11,64%	16,53%	11,64%	13,67%
	Total do período	R\$270.273,88	R\$45.908,40	R\$31.467,91	R\$48.330,73	R\$31.467,91	R\$44.683,98	R\$31.467,91	R\$36.947,03
	Porcentagem acumulada	100,00%	16,99%	28,63%	46,51%	58,15%	74,69%	86,33%	100,00%
	Total acumulado		R\$45.908,40	R\$77.376,31	R\$125.707,04	R\$157.174,95	R\$201.858,93	R\$233.326,84	R\$270.273,87

CRONOGRAMA DE CONTRAPARTIDA FÍSICA DO MUNICÍPIO									
6	Terraplanagem e serviços executados pela Prefeitura	100,00%	16,62%	13,44%	16,62%	13,44%	15,64%	13,44%	10,81%
		R\$75.579,14	R\$12.559,90	R\$10.157,31	R\$12.559,90	R\$10.157,31	R\$11.817,00	R\$10.157,31	R\$8.170,41
6.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	100,00%	35,00%	0,00%	35,00%	0,00%	30,00%	0,00%	-
		R\$14.858,03	R\$5.200,31	-	R\$5.200,31	-	R\$4.457,41	-	-
6.2	Compactação de camada final de aterro de rocha - rachão e brita produzidos	100,00%	10,00%	18,00%	10,00%	18,00%	10,00%	18,00%	16,00%
		R\$34.971,60	R\$3.497,16	R\$6.294,89	R\$3.497,16	R\$6.294,89	R\$3.497,16	R\$6.294,89	R\$5.595,46
6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%
		R\$6.565,62	R\$984,84	R\$984,84	R\$984,84	R\$984,84	R\$984,84	R\$984,84	R\$656,56
6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%
		R\$5.201,00	R\$780,15	R\$780,15	R\$780,15	R\$780,15	R\$780,15	R\$780,15	R\$520,10
6.5	Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira e descarga no distribuidor rebocável	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%
		R\$13.982,89	R\$2.097,43	R\$2.097,43	R\$2.097,43	R\$2.097,43	R\$2.097,43	R\$2.097,43	R\$1.398,29
	Porcentagem do período	100,00%	16,62%	13,44%	16,62%	13,44%	15,64%	13,44%	10,81%
	Total do período	R\$75.579,14	R\$12.559,90	R\$10.157,31	R\$12.559,90	R\$10.157,31	R\$11.817,00	R\$10.157,31	R\$8.170,41
	Porcentagem acumulada	100,00%	16,62%	30,06%	46,68%	60,12%	75,75%	89,19%	100,00%
	Total acumulado		R\$12.559,90	R\$22.717,21	R\$35.277,11	R\$45.434,42	R\$57.251,42	R\$67.408,73	R\$75.579,14



ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 38.481.201/0001-20