



Cronograma Físico-Financeiro

OBRA: MEMORIAL SANTO ESTANISLAU
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO QUEIMADO-RS
LOCAL: CENTRO - MATO QUEIMADO

Sicro: abr/26
SINAPI: ago/26 Desonerado
BDI: 24,30%

ENGENHEIRO CIVIL: ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA
DATA: 22/09/2026
CIDADE: MATO QUEIMADO - RS
PREFEITO MUNICIPAL: MAURO JOSE HARTMANN

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 9.709,10	100,00% 9.709,10	-	-	-	-	-	-	-
2	CAPELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	FUNDAÇÕES	100,00% 16.777,83	100,00% 16.777,83	-	-	-	-	-	-	-
2.2	ESTRUTURAS	100,00% 34.902,02	20,00% R\$6.980,40	30,00% R\$10.470,61	50,00% R\$17.451,01	-	-	-	-	-
2.3	ALVENARIA	100,00% 40.339,34	30,00% R\$12.101,80	40,00% R\$16.135,74	30,00% R\$12.101,80	-	-	-	-	-
2.4	ESQUADRIAS	100,00% 90.108,92	-	-	-	-	-	100,00% 90.108,92	-	-
2.5	REVESTIMENTOS E PISO	100,00% 43.374,54	-	-	30,00% R\$13.012,36	30,00% R\$13.012,36	40,00% R\$17.349,82	-	-	-
2.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 14.932,14	20,00% R\$2.986,43	-	-	-	60,00% R\$8.959,28	20,00% R\$2.986,43	-	-
2.7	PINTURA	100,00% 6.372,51	-	-	-	-	-	100,00% 6.372,51	-	-
3	RAMPA	100,00% 145.184,59	20,00% R\$29.036,91	20,00% R\$29.036,91	-	-	20,00% R\$29.036,91	40,00% R\$58.073,86	-	-
4	INTERTRAVADO E CAMINHOS	100,00% 67.864,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00% 67.864,00
5	UTILITÁRIOS	100,00% 19.309,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00% 19.309,00
6	MUROS E FLOREIRA	100,00% 6.680,05	30,00% R\$2.004,02	40,00% R\$2.672,02	30,00% R\$2.004,02	-	-	-	-	-
7	BANHEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	FUNDAÇÕES	100,00% 11.123,67	-	100,00% 11.123,67	-	-	-	-	-	-
7.2	ESTRUTURAS	100,00% 22.586,18	-	20,00% R\$4.517,24	50,00% R\$11.293,09	30,00% R\$6.775,85	-	-	-	-
7.3	ALVENARIA	100,00% 20.625,52	-	30,00% R\$6.187,66	70,00% R\$14.437,86	-	-	-	-	-
7.4	REVESTIMENTOS E PISOS	100,00% 43.229,04	-	-	-	50,00% R\$21.614,52	50,00% R\$21.614,52	-	-	-
7.5	COBERTURA	100,00% 12.626,25	-	-	-	-	100,00% 12.626,25	-	-	-
7.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 8.091,53	-	20,00% R\$1.618,31	-	-	-	80,00% R\$6.473,22	-	-
7.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 20.916,20	-	20,00% R\$4.183,24	-	-	-	-	80,00% R\$20.267,04	-
7.8	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	100,00% 15.645,68	-	-	-	-	-	-	100,00% 15.645,68	-
7.9	PINTURA	100,00% 8.654,41	-	-	-	-	-	-	100,00% 8.654,41	-
8	MOBILIÁRIO INTERNO CAPELA	100,00% 18.065,10	-	-	-	-	-	-	-	100,00% 18.065,10
Porcentagem do período		100,00%	11,76%	12,69%	10,38%	6,11%	13,23%	21,55%	6,58%	13,50%
Total do período		R\$677.117,62	R\$79.596,49	R\$85.945,40	R\$70.300,14	R\$41.402,73	R\$89.586,78	R\$164.014,94	R\$44.567,13	R\$105.238,10
Porcentagem acumulada			11,76%	26,42%	37,67%	44,26%	58,62%	80,17%	86,50%	100,00%
Total acumulado			R\$79.596,49	R\$165.541,89	R\$235.842,03	R\$277.244,76	R\$366.831,54	R\$530.846,48	R\$575.413,61	R\$677.117,62



ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 38.481.201/0001-20

Documento assinado digitalmente



ALENARA DE OLIVEIRA FREIBERGER
Data: 22/10/2026 16:22:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAURO JOSE
HARTMANN:43
442889049

Assinado de forma digital
por MAURO JOSE
HARTMANN:43442889049
Dados: 2026.10.22
16:34:03 -03'00'