

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU  
CNPJ: 04.207.526/0001-06



Obra  
Pavimentação Linha Cutia - E2+2,48 a E61

Bancos  
SINAPI - 02/2026 - Rio  
Grande do Sul  
SICRO3 - 10/2025 - Rio  
Grande do Sul

B.D.I.  
20,92%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINIST. INST. PROVISÓRIAS E SINALIZAÇÃO DA OBRA	100,00%	34,00%	14,92%	14,92%	14,92%	21,23%
		24.915.23	8.470.48	3.718.37	3.718.37	3.718.37	5.289.64
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		18.591.85	3.718.37	3.718.37	3.718.37	3.718.37	3.718.37
1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00%	100,00%				
		1.682.34	1.682.34				
1.3	SINALIZAÇÃO DA OBRA	100,00%	100,00%				
		1.498.50	1.498.50				
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00%	50,00%				50,00%
		3.142.54	1.571.27				1.571.27
2	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO (E2+2,48 A E61)	100,00%	6,84%	6,33%	50,84%	26,19%	9,80%
		1.392.561.86	95.248.24	88.082.32	708.032.67	364.744.10	136.454.53
2.1	TERRAPLENAGEM	100,00%	23,38%	76,62%			
		70.439.90	16.471.21	53.968.69			
2.1.1	LIMPEZA E REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL	100,00%	100,00%				
		1.089.93	1.089.93				
2.1.2	ESCAVAÇÃO 1ª CATEGORIA	100,00%	100,00%				
		15.381.28	15.381.28				
2.1.3	ESCAVAÇÃO 2ª CATEGORIA	100,00%		100,00%			
		8.120.08		8.120.08			
2.1.4	ESCAVAÇÃO 3ª CATEGORIA	100,00%		100,00%			
		5.489.02		5.489.02			
2.1.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERROS	100,00%		100,00%			
		40.359.59		40.359.59			
2.2	DRENAGEM PLUVIAL	100,00%	31,59%	13,68%			54,73%
		249.345.19	78.777.03	34.113.63			136.454.53
2.2.1	ESCAVAÇÃO	100,00%	100,00%				
		5.676.39	5.676.39				
2.2.2	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	100,00%	30,00%	14,00%			56,00%
		243.668.80	73.100.64	34.113.63			136.454.53
2.3	PAVIMENTAÇÃO (18CM SUB-BASE + 15CM BASE + 4CM CBUQ) - E2+2,48 - E61	100,00%			66,00%	34,00%	
		1.072.776,77			708.032,67	364.744,10	
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	100,00%					100,00%
		133.152.13					133.152.13
Porcentagem			6,69%	5,92%	45,9%	23,76%	17,73%
Custo			103.718,72	91.800,69	711.751,03	368.462,47	274.896,29
Porcentagem Acumulado			6,69%	12,61%	58,51%	82,27%	100,0%
Custo Acumulado			103.718,72	195.519,41	907.270,44	1.275.732,91	1.550.629,22

SAMUEL STEFANELLO  
Setor de Engenharia