



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FORQUETHINA

Proprietario: Prefeitura Municipal de forquethina - RS
Obra: Requadro de esquadrias externas e pintura, prédio da Administração, piso.
End. Rua Johan Kreme, Nº1.316, Centro, Forquethina

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ÍTEM	DESCRIÇÃO	Total Serviço	PARCELA 1	% Acum	PARCELA 2	% Acum	PARCELA 3	% Acum
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 701,63 0,50%	701,63 100%	100%	-	100%	-	100%
2.	ARREMATES EM ARGAMASSA EM JANELAS	R\$ 21.546,36 15,32%	17.237,09 80%	80%	4.309,27 20%	100%	-	100%
3.	INTERVENÇÕES NAS FLOREIRAS	R\$ 12.334,47 8,77%	9.867,58 80%	80%	2.466,89 20%	100%	-	100%
4.	LAMBREQUINS DE MADEIRA APLICADOS NAS ABAS	R\$ 13.002,26 9,25%	-	0%	10.401,81 80%	80%	2.600,45 20%	100%
5.	PINTURA	R\$ 48.747,17 34,67%	-	0%	24.373,59 50%	50%	24.373,59 50%	100%
6.	SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO ESCADARIA - FRENTE PREFEITURA	R\$ 35.099,22 24,96%	-	0%	14.039,69 40%	40%	21.059,53 60%	100%
7.	PEGA-MÃO COM 2 ALTURAS + PINTURA PARTES METÁLICAS	R\$ 6.127,06 4,36%	-	0%	6.127,06 100%	100%	-	100%
8.	REVESTIMENTO DA MURETA FRONTAL E PARTE DA LATERAL JUNTO A CALÇADA DE PASSEIO	R\$ 2.482,15 1,77%	-	0%	-	0%	2.482,15 100%	100%
9.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 574,07 0,41%	-	0%	-	0%	574,07 100%	100%
TOTAL		R\$ 140.614,39 100,00%	R\$ 27.806,29 19,77%	19,77%	R\$ 61.718,31 43,89%	63,67%	R\$ 51.089,79 36,33%	100,00%

FORQUETHINA-RS, 08 de junho de 2026.

EVERSON SERGIO KERBES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 124.620