

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROJETO REFORMA E AMPLIAÇÃO CASA DA CULTURA										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PRAZO EM MESES	PRAZO EM MESES	PRAZO EM MESES	PRAZO EM MESES	PRAZO EM MESES	PRAZO EM MESES	PRAZO EM MESES	ACUMULADO
			1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	TOTAL
1	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE									
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
2	FUNDAÇÃO									
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
3	VIGAS DE FUNDAÇÃO (BALDRAME)									
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
4	PILARES									
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
5	VIGAS									
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		%	0%	30%	40%	30%	0%	0%	0%	100%
6	LAJE PRÉ-MOLDADA									
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
7	REVESTIMENTO PARA PISO									
		R\$ 189.301,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189.301,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189.301,49
		%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
8	FECHAMENTO VERTICAL									
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		%	0%	20%	30%	30%	10%	10%	0%	100%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO									
		R\$ 10.229,92	R\$ 0,00	R\$ 10.229,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.229,92
		%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
10	SOLEIRAS E PEITORIS									
		R\$ 11.430,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.430,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.430,01
		%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
11	REVESTIMENTO DE PAREDES									
		R\$ 58.662,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.732,56	R\$ 17.598,83	R\$ 17.598,83	R\$ 11.732,56	R\$ 0,00	R\$ 58.662,78
		%	0%	0%	20%	30%	30%	20%	0%	100%
12	AZULEJOS COZINHA E BANHEIROS									
		R\$ 21.166,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.166,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.166,94
		%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
13	PINTURA INTERNA E EXTERNA									
		R\$ 17.800,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.780,06	R\$ 10.680,35	R\$ 5.340,18	R\$ 0,00	R\$ 17.800,59
		%	0%	0%	0%	10%	60%	30%	0%	100%
14	TELHADO									
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

		%	0%	0%	0%	0%	30%	60%	10%	100%
15	ESQUADRIAS									
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E APARELHOS SANITÁRIOS									
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		%	0%	10%	20%	30%	30%	10%	0%	100%
17	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		%	0%	0%	20%	30%	30%	20%	0%	100%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		%	0%	20%	20%	20%	20%	10%	10%	100%
19	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO									
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
20	ACABAMENTO FINAL DE OBRA									
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
TOTAL		R\$ 308.591,73								
TOTAL MENSAL			R\$ 0,00	R\$ 10.229,92	R\$ 23.162,57	R\$ 208.680,38	R\$ 49.446,13	R\$ 17.072,73	R\$ 0,00	
			0,00%	3,32%	7,51%	67,62%	16,02%	5,53%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 0,00	R\$ 10.229,92	R\$ 33.392,49	R\$ 242.072,87	R\$ 291.519,00	R\$ 308.591,73	R\$ 308.591,73	R\$ 308.591,73
			0,00%	3,32%	10,82%	78,44%	94,47%	100,00%	100,00%	100,00%

Data: 20 de maio de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA

FERNANDO BATTISTI  
Engenheiro Civil - CREA RS 230.439  
Responsável Técnico