



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL LINDA WAGNER GUSE - REFORÇO NA LAJE DE SALA DE AULA - CONQUISTA DOESTE - MATO GROSSO	SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso	22,23%	Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 10.890.74	50,00% 5.445.37	50,00% 5.445.37
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 4.710.75	75,00% 3.533.06	25,00% 1.177.69
3	REFORÇO ESTRUTURAL / PISO	100,00% 56.624.78	50,00% 28.312.39	50,00% 28.312.39
4	PISO PINTURA	100,00% 5.947.53		100,00% 5.947.53
5	LIMPEZA FINAL	100,00% 392.30		100,00% 392.30
Porcentagem			47,46%	52,54%
Custo			37.290,82	41.275,27
Porcentagem Acumulado			47,46%	100,0%
Custo Acumulado			37.290,82	78.566,10

BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES
CREA - MT - 38906
ENGENHEIRO CIVIL