



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DUARTE OLIVEIRA  
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPÍCIO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO NOVO CRAS

BDI: 20,9%

MUNICÍPIO / UF: VILA PROPÍCIO / GOIÁS

DATA BASE: SINAPI 03/2026-2 E GOINFRA 12/2025 - NÃO DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES	PARCELAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 82.010,41	R\$	R\$ 13.668,40	R\$ 13.668,40	R\$ 13.668,40	R\$ 13.668,40	R\$ 13.668,40	R\$ 13.668,40
		9,30%	%	17%	17%	17%	17%	17%	17%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.000,20	R\$	R\$ 10.120,01	R\$ 2.976,04	R\$ 2.976,04	R\$ 2.976,04	R\$ 2.976,04	R\$ 2.976,04
		2,84%	%	40%	12%	12%	12%	12%	12%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 25.695,67	R\$	R\$ 25.695,67	-	-	-	-	-
		2,92%	%	100%	-	-	-	-	-
4	BLOCOS DE COROAMENTO	R\$ 19.343,89	R\$	R\$ 19.343,89	-	-	-	-	-
		2,19%	%	100%	-	-	-	-	-
5	VIGAS BALDRAMES	R\$ 28.672,84	R\$	R\$ 28.672,84	-	-	-	-	-
		3,25%	%	100%	-	-	-	-	-
6	VIGAS DE AMARRAÇÃO	R\$ 23.487,75	R\$	-	R\$ 23.487,75	-	-	-	-
		2,66%	%	-	100%	-	-	-	-
7	VIGAS PLATIBANDA	R\$ 10.324,27	R\$	-	R\$ 10.324,27	-	-	-	-
		1,17%	%	-	100%	-	-	-	-
8	PILARES EM CONCRETO ARMADO	R\$ 24.902,58	R\$	-	R\$ 24.902,58	-	-	-	-
		2,83%	%	-	100%	-	-	-	-
9	LAJES	R\$ 37.580,33	R\$	-	R\$ 37.580,33	-	-	-	-
		4,26%	%	-	100%	-	-	-	-
10	PISOS	R\$ 57.296,81	R\$	-	-	-	R\$ 28.648,40	R\$ 28.648,40	-
		6,50%	%	-	-	-	50%	50%	-
11	COBERTURAS - ESTRUTURAS METÁLICAS	R\$ 136.467,73	R\$	-	-	-	R\$ 136.467,73	-	-
		15,48%	%	-	-	-	100%	-	-
12	FORRO	R\$ 9.006,73	R\$	-	-	-	-	R\$ 9.006,73	-
		1,02%	%	-	-	-	-	100%	-
13	VERGAS E CONTRAVERGAS	R\$ 2.292,10	R\$	-	-	R\$ 1.146,05	R\$ 1.146,05	-	-
		0,26%	%	-	-	50%	50%	-	-
14	ALVENARIA	R\$ 166.846,98	R\$	-	R\$ 33.369,40	R\$ 83.423,49	R\$ 50.054,09	-	-
		18,93%	%	-	20%	50%	30%	-	-
15	ESQUADRIAS	R\$ 34.379,45	R\$	-	-	-	R\$ 34.379,45	-	-
		3,90%	%	-	-	-	100%	-	-
16	BANCADAS	R\$ 13.220,58	R\$	-	-	-	R\$ 13.220,58	-	-
		1,50%	%	-	-	-	100%	-	-
17	PINTURAS	R\$ 69.993,01	R\$	-	-	-	-	R\$ 34.996,50	R\$ 34.996,50
		7,94%	%	-	-	-	-	50%	50%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 30.807,34	R\$	-	-	-	R\$ 24.645,87	R\$ 6.161,47	-
		3,50%	%	-	-	-	80%	20%	-
19	REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	R\$ 5.957,91	R\$	R\$ 1.191,58	R\$ 2.978,96	R\$ 1.787,37	-	-	-
		0,68%	%	20%	50%	30%	-	-	-
20	ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 10.733,32	R\$	R\$ 2.146,66	R\$ 5.366,66	R\$ 3.220,00	-	-	-
		1,22%	%	20%	50%	30%	-	-	-
21	UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	R\$ 17.492,15	R\$	-	-	-	-	R\$ 17.492,15	-
		1,98%	%	-	-	-	-	100%	-



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DUARTE OLIVEIRA  
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPÍCIO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO NOVO CRAS

BDI: 20,9%

MUNICÍPIO / UF: VILA PROPÍCIO / GOIÁS

DATA BASE: SINAPI 03/2026-2 E GOINFRA 12/2025 - NÃO DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES	PARCELAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
22	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 6.817,79	R\$	-	R\$ 3.408,90	R\$ 3.408,90	-	-	-
		0,77%	%	-	50%	50%	-	-	-
23	LOUÇAS, APARELHOS E METAIS	R\$ 7.082,87	R\$	-	-	-	R\$ 3.541,43	R\$ 3.541,43	-
		0,80%	%	-	-	-	50%	50%	-
24	SPCI	R\$ 941,64	R\$	-	-	-	-	-	R\$ 941,64
		0,11%	%	-	-	-	-	-	100%
25	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 6.189,97	R\$	-	-	-	R\$ 6.189,97	-	-
		0,70%	%	-	-	-	100%	-	-
26	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.579,31	R\$	-	-	R\$ 947,58	-	R\$ 631,72	-
		0,18%	%	-	-	60%	-	40%	-
27	PAISAGISMO	R\$ 920,10	R\$	-	-	-	-	-	R\$ 920,10
		0,10%	%	-	-	-	-	-	100%
28	DIVERSOS	R\$ 25.407,32	R\$	-	-	-	-	-	R\$ 25.407,32
		2,88%	%	-	-	-	-	-	100%
29	LIMPEZA FINAL	R\$ 969,21	R\$	-	-	-	-	-	R\$ 969,21
		0,11%	%	-	-	-	-	-	100%
31	TOTAL	R\$ 881.420,25							
		100%							
<b>DESEMBOLSO MENSAL</b>			<b>R\$</b>	<b>R\$ 100.839,06</b>	<b>R\$ 158.063,28</b>	<b>R\$ 110.577,84</b>	<b>R\$ 314.938,02</b>	<b>R\$ 117.122,85</b>	<b>R\$ 79.879,21</b>
			<b>%</b>	<b>11%</b>	<b>18%</b>	<b>13%</b>	<b>36%</b>	<b>13%</b>	<b>9%</b>
<b>DESEMBOLSO ACUMULADO</b>			<b>R\$</b>	<b>R\$ 100.839,06</b>	<b>R\$ 258.902,34</b>	<b>R\$ 369.480,17</b>	<b>R\$ 684.418,19</b>	<b>R\$ 801.541,04</b>	<b>R\$ 881.420,25</b>
			<b>%</b>	<b>11%</b>	<b>29%</b>	<b>42%</b>	<b>78%</b>	<b>91%</b>	<b>100%</b>

DUARTE OLIVEIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 61.401.586/0001-90 CREA: 39930/RF  
Engenheira Civil: Raiane Duarte de Oliveira  
CREA: 1020958812D-GO