



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM

CONVÊNIO: 907652/2020

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Esta Nota Técnica tem por finalidade apresentar o status atual da PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM, NA DISTRITO DO PURUPURU, detalhando o progresso físico, financeiro, etapas concluídas, pendências e previsão de retomada de obra, conforme acompanhamento técnico realizado até a presente data.

O contrato inicial foi licitado pela empresa F DONIZETI DA COSTA EIRELI CNPJ: 30.522.766/0001-05 TERMO DE CONTRATO - 043/2021, no valor de R\$ 9.610.665,18. A empresa executou os serviços de Terraplanagem, Base e Sub-base, de todas as ruas previstas em projeto, totalizando um desembolso de R\$1.714.488,74, o que representa 17,84% de obra executada. No dia 15/02/2023, houve um distrato da empresa, alegando a seguinte justificativa “devido a demora para a liberação de recurso para o convênio de nº 907652/2020, que corresponde ao contrato em questão. Desta forma, pela demora na liberação de recurso, tornou-se uma obra financeiramente inviável”. Foi realizada uma nova licitação e a empresa vencedora foi - CAMACHO & SILVA com número do termo de contrato 025/2023 assinado em 17 de outubro de 2023, LTDA INSCRITA NO CNPJ N° 44.340.736/0001-84, valor do contrato atual 7.932.023,18.

No dia 02/09/2024 houve um pedido de reprogramação, da parte da prefeitura com a caixa econômica, onde conforme a justificativa técnica o projeto contemplava várias ruas do Distrito do Purupuru, com larguras de pavimento variáveis, sendo em sua maioria com 6,00m, porém, após uma visita técnica, foi detectado que devido a expansão da comunidade, alterou as dimensões das ruas conforme originalmente projetado. Diante disso, foi realizada uma reunião com o técnico da gigov e o fiscal da prefeitura no dia 15/08/2024 e foi acertado fazer uma reprogramação do projeto para ajustar a execução às novas condições. Esta reprogramação foi aprovada em 07 de julho de 2025, conforme a CE GIGOV/MN 2169/2025, emitida pela CAIXA ECONOMICA, sendo 8 meses depois, o que acarretou na paralização e atraso da obra.





Somente após a aprovação da reprogramação, a empresa retomou a obra e recebeu uma medição de R\$ 232.239,74, no dia 04/09/2025, representando 3,41%, dos serviços executados até o momento.


Tendo em vista a morosidade da execução da obra, a Prefeitura Municipal de Careiro e a empresa CAMACHO & SILVA decidiram, de comum acordo, realizar o distrato bilateral do contrato. A decisão foi tomada após análise conjunta das condições atuais de execução contratual, considerando fatores técnicos, administrativos e operacionais que impactaram a continuidade do objeto pactuado. Dessa forma, optou-se pela formalização do distrato bilateral, preservando os princípios da legalidade e transparência.

Tendo em vista o distrato realizado, faz-se necessário uma atualização de data base, para janeiro de 2026 (01/2026-SINAPI), conforme planilha em anexo.

Foram observados rigorosamente os limites de alterações contratuais previstos na legislação vigente aplicável. As reduções, supressões e acréscimos contratuais foram calculados de forma isolada, em conformidade com as disposições legais pertinentes, não tendo sido realizada qualquer compensação de custos entre os itens contratados, vedando-se expressamente tal prática.

Careiro/AM, 02 de março de 2026.

Respeitosamente,


Vandro G. Aguiar Barroso
Eng. Civil
CREA: 35869-AM

