



## CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO P+B	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1072.264-17	907652/2020	MANAUS	MCID	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Urbano	OGU
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO			CAREIRO/AM	CAREIRO/AM	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM				PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM	9.500.000,00
					CONTRAPARTIDA
					186.026,46
					INVESTIMENTO
					9.686.026,46

		Qtde de Medições realizadas	Reinício Previsto							
		2	mar-26							
Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Valores Totais (R\$)		Parcela 2 Executado	Parcela 3 abr-26	Parcela 4 mai-26	Parcela 5 jun-26	Parcela 6 jul-26	Parcela 7 ago-26
			-	(%)	20,48%	7,29%	14,32%	16,95%	19,30%	21,66%
			-	Repasse (R\$)	1.914.002,44	670.405,42	1.335.047,13	1.580.109,67	1.799.067,03	2.018.764,91
			-	CP Fin. (R\$)	32.726,04	21.860,40	26.062,52	30.846,57	35.121,02	39.409,91
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	1.946.728,48	692.265,82	1.361.109,65	1.610.956,24	1.834.188,05	2.058.174,82
			-	(%)	20,48%	27,77%	42,09%	59,04%	78,34%	100,00%
			9.317.396,60	Repasse (R\$)	1.914.002,44	2.584.407,86	3.919.454,99	5.499.564,66	7.298.631,69	9.317.396,60
			186.026,46	CP Fin. (R\$)	32.726,04	54.586,44	80.648,96	111.495,53	146.616,55	186.026,46
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.503.423,06	Acum. Inv. (R\$)	1.946.728,48	2.638.994,30	4.000.103,95	5.611.060,19	7.445.248,24	9.503.423,06
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM	1.714.488,74	Acumulado (%)	100,00%					
				Acum. Inv. (R\$)	1.714.488,74					
1	Meta 2.	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM	232.239,74	Acumulado (%)	100,00%					
				Acum. Inv. (R\$)	232.239,74					
1	Meta 3.	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM	7.556.694,58	Acumulado (%)	0,00%	9,16%	27,17%	48,49%	72,76%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)		692.265,82	2.053.375,47	3.664.331,71	5.498.519,76	7.556.694,58

Local: CAREIRO-AM  
Data: 02 de março de 2026

*Mara Alves de Lima*

---

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado  
Nome: MARA ALVES DE LIMA  
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL