





QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082822-88	Nº CONVÊNIO TGOV 928763/2022/MIDR	GESTOR MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E	PROGRAMA EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS A MOBILIDADE URBANA	AÇÃO / MODALIDADE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS	RECURSO OGU não-PAC
CONVENIENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA-RO			MUNICÍPIO / UF ROLIM DE MOURA - RO	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUAS E AVENIDAS DA VIA URBANA DO MUNICÍPIO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	REPASSSE 10.000.000,00
				CONTRAPARTIDA 20.500,00	INVESTIMENTO 10.020.500,00

**ERRO: SALDO NEGATIVO**

Saldo a Reprogramar	Repassse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-1.699.692,62

Etapa	Meta / Submeta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repassse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)	
<b>TOTAL</b>									( 85,32% ) <b>10.000.000,00</b>	( 14,68% ) <b>1.720.192,62</b>	( 0,00% ) -	( 100,00% ) <b>11.720.192,62</b>	
1	Meta	1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Implantação de Pavimentação Asfáltica em vias Urbanas	Licitado / Em Execução	33.264,42	m²	120/2023	8.436.388,02	1.451.221,24	-	9.887.609,26
2	Meta	2.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Pavimentação e Infraestruturas - Avenida Brasília	Em Análise	11.135,40	m²	Lote 2	1.563.611,98	268.971,38	-	1.832.583,36
		3.								-	-	-	-
		4.								-	-	-	-
		5.								-	-	-	-
		6.								-	-	-	-
		7.								-	-	-	-
		8.								-	-	-	-
		9.								-	-	-	-
		10.								-	-	-	-

Observações:

Observações: Os valores de Repasse Estão inclusos o saldo de rendimentos.

Descriminação de Valores (R\$):

- Valor Total de Repasse : R\$ 10.000.000,00

- Valor de Contrapartida: R\$ 20.500,00

TOTAL - ETAPA	1	8.436.388,02	1.451.221,24	-	9.887.609,26
	2	1.563.611,98	268.971,38	-	1.832.583,36
	3	-	-	-	-

Representante do Conveniente/Compromissário/Contratado

Nome: SÔNIA APARECIDA PANCIERE ZANDONADI

Cargo: ASSESSORA SUPERIOR DE GOVERNO

Local: Rolim de Moura - RO

Data: 23 de janeiro de 2026

Nº OPERAÇÃO 108292-88	Nº CONVÊNIO TOCV 039793/2022(MMS)	GESTOR MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E	PROGRAMA EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS A MOBILIDADE URBANA	ACÇÃO / MODALIDADE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS	RECURSO OSU-ribo-PAC	ACÇÕES RELATIVAS A MOBILIDADE URBANA	ACÇÃO / MODALIDADE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS	RECURSO OSU-ribo-PAC		
CONVENIENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA-RO			MUNICÍPIO / UF ROLIM DE MOURA - RO	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUAS E AVENIDAS DA VIA URBANA DO MUNICÍPIO	VALORES CONTRATADOS (R\$)			RA - RO	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUAS E AVENIDAS DA VIA URBANA DO MUNICÍPIO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	REPASSE 10.000.000,00	CONTRAPARTIDA 20.500,00	INVESTIMENTO 10.020.500,00			

Etapas	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Qtde de Medições realizadas		Reinício Previsto		Parcelas											
			11	mar-26	Parcela 11 Executado	Parcela 12 abr-26	Parcela 13 mai-26	Parcela 14 jun-26	Parcela 15 jul-26	Parcela 16 ago-26								
			Valores Totais (R\$)															
			-	(%)	34,30%	8,43%	8.438.388,02	44.327,58	457.358,71	654.247,29	253.367,30	154.311,10						
			-	Reasse (R\$)		1.451.221,24	7.626,20	76.674,50	112.543,14	43.264,06	26.844,48							
			-	CP Fin. (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			-	Outros (R\$)		9.887.609,26	51.952,78	536.033,21	766.790,43	296.951,36	180.855,58							
			-	Invest. (R\$)														
			10.000.000,00	(R\$)	34,30%	8.438.388,02	8.480.715,60	8.938.074,31	9.592.321,60	9.845.688,90	10.000.000,00							
			1.720.192,62	Reasse (R\$)		1.451.221,24	1.458.846,44	1.537.820,94	1.650.064,08	1.693.648,14	1.720.192,62							
			0,00	CP Fin. (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	Outros (R\$)		9.887.609,26	9.939.562,04	10.475.595,25	11.242.385,68	11.539.337,04	11.720.192,62							
			11.720.192,62	Acum. Inv. (R\$)														
1	Meta 1.	Implantação de Pavimentação Asfáltica em vias Urbanas	9.887.609,26	Acumulado (%)	100,00%	9.887.609,26												
2	Meta 2.	Pavimentação e Infraestruturas - Avenida Brasília	1.832.583,36	Acumulado (%)	0,00%	2,83%	51.952,78	587.995,99	1.354.776,42	1.651.727,78	1.832.583,36							

Observações:  
Observações: Os valores de Repasse Estão inclusos o saldo de rendimentos.  
Descrição de Valores (R\$):

Local: Rolim de Moura - RO  
Data: 23 de janeiro de 2026

Representante do Conveniente/Compromissário/Contratado  
Nome: SÔNIA APARECIDA PANCIERE ZANDONADI  
Cargo: ASSESSORA SUPERIOR DE GOVERNO

Representante do Conveniente/Compromissário/Contratado  
Nome: SÔNIA APARECIDA PANCIERE ZANDONADI  
Cargo: ASSESSORA SUPERIOR DE GOVERNO

Nº OPERAÇÃO 1082822-88	Nº CONVÊNIO TGOV 928763/2022/MIDR	GESTOR MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E	PROGRAMA EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS A MOBILIDADE URBANA	AÇÃO / MODALIDADE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS	RECURSO OGU não-PAC
CONVENIENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA-RO			MUNICÍPIO / UF ROLIM DE MOURA - RO	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUAS E AVENIDAS DA VIA URBANA DO MUNICÍPIO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	REPASSO 10.000.000,00
				CONTRAPARTIDA 20.500,00	INVESTIMENTO 10.020.500,00

Situação do TC/CR/CT: -	Percentual previsto em: jan-26 -	Medição nº: 11	Saldo a Reprogramar: -	Repasso (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) -1.699.692,62	Período da Medição: 17/09/2025 a 15/10/2025
----------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--

Acumulado Anterior: 74,69%

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	<b>TOTAL</b>							10.000.000,00	8.296.576,10	457.376,32	8.753.952,42	84,36%
								1.720.192,62	457.376,32	676.280,52	1.133.656,84	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								<b>Soma das metas do QCI</b>	<b>11.720.192,62</b>	<b>8.753.952,42</b>	<b>1.133.656,84</b>	
1	Meta 1.	Implantação de Pavimentação Asfáltica em vias Urbarnas	Licitado / Em Execução	33.264,42	m²	120/2023		9.887.609,26	8.753.952,42	1.133.656,84	9.887.609,26	100,00%
2	Meta 2.	Pavimentação e Infraestruturas - Avenida Brasília	Em Análise	11.135,40	m²	Lote 2		1.832.583,36	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Observações:

Observações: Os valores de Repasse Estão inclusos o saldo de rendimentos.

Descriminação de Valores (R\$):

- Valor Total de Repasse : R\$ 10.000.000,00

- Valor de Contrapartida: R\$ 20.500,00

Local: Rolim de Moura, 15 de agosto de 2025



Documento assinado digitalmente  
VLADIMIR LUIS CARDOSO DE ALMEIDA  
Data: 23/01/2026 14:18:10-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Data: 23 de janeiro de 2026

Responsável Técnico

Nome: Vladimir Luis Cardoso de Almeida  
Cargo: Assessor Especial de Engenharia  
ART/RRT Fiscal: [Redacted]

Representante do Conveniente/Compromissário/Contratado

Nome: SONIA APARECIDA PANCIERI ZANDONADI  
Cargo: ASSESSORA SUPERIOR DE GOVERNO

Responsável Social

Nome:  
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:  
Cargo:

Ofício nº: [REDACTED]

Rolim de Moura, 15 de agosto de 2025, 23 de janeiro de 2026

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GIGOV [REDACTED]

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 11  
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1082822-88 - SICONV nº: 928763/2022/MIDR

Programa: EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS A MOBILIDADE URBANA  
Objeto: IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Proponente /  
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA-RO

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR/CT	Evolução da 11ª Medição 17/09/2025 a 15/10/2025	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	<b>R\$ 10.000.000,00</b>	<b>R\$ 457.376,32</b>	<b>R\$ 8.753.952,42</b>
Contrapartida Financeira:	<b>R\$ 1.720.192,62</b>	<b>R\$ 676.280,52</b>	<b>R\$ 1.133.656,84</b>
Outros:	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Soma das metas do QCI:	<b>R\$ 11.720.192,62</b>	-	-
Saldo a reprogramar:	<b>-R\$ 1.699.692,62</b>	-	-
Investimento:	<b>R\$ 10.020.500,00</b>	<b>R\$ 1.133.656,84</b>	<b>R\$ 9.887.609,26</b>
Execução Física em relação ao VI:	-	<b>11,31%</b>	<b>98,67%</b>

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada na Transferegov

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido no Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra disponível na área de downloads do site da CAIXA.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
SONIA APARECIDA PANCIERI ZANDONADI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA-RO

