



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	SAAE CACOAL	LIGAÇÕES PREDIAIS E INTERLIGAÇÃO SANTO ANTÔNIO	LIGAÇÕES PREDIAIS E INTERLIGAÇÃO SANTO ANTÔNIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	SEVIÇOS PRELIMINARES	1.168,80	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS	1.168,80	% Período:	100,00%											
2.	LIGAÇÕES PREDIAIS	140.327,70	% Período:	20,00%	60,00%	20,00%									
2.1.	CAIXAS DE INSPEÇÃO	140.327,70	% Período:	20,00%	60,00%	20,00%									
3.	INTERLIGAÇÃO REDE COLETORA ATÉ ES	161.371,19	% Período:		55,26%	44,74%									
3.1.	REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIME	36.945,52	% Período:		50,00%	50,00%									
3.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	74.897,33	% Período:		60,00%	40,00%									
3.3.	REDE COLETORA	29.742,05	% Período:		60,00%	40,00%									
3.4.	POÇOS DE VISITA	19.786,29	% Período:		40,00%	60,00%									
Total: R\$ 302.867,69				%:	9,65%	57,24%	33,11%								
Período:				Repassa:	-	-	-								
				Contrapartida:	29.234,34	173.367,52	100.265,83								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	29.234,34	173.367,52	100.265,83								
Acumulado:				%:	9,65%	66,89%	100,00%								
				Repassa:	-	-	-								
				Contrapartida:	29.234,34	202.601,86	302.867,69								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	29.234,34	202.601,86	302.867,69								

CACOAL/RO
Local

quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Helton Pires Moraes
CREA/CAU: PR 88.106/D
ART/RRT: