



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS FRANCISCO PINTO RUBIM - PORTE I

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.

28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas

SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos

Sociais

Desonerado:

0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	100,00% 41.291,33	100,00% 41.291,33				
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 290.188,33	20,00% 58.037,67	20,00% 58.037,67	20,00% 58.037,67	20,00% 58.037,67	20,00% 58.037,67
3	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÃO	100,00% 199.731,30	100,00% 199.731,30				
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 12.778,59	100,00% 12.778,59				
5	COBERTURA	100,00% 177.070,64			20,00% 35.414,13	50,00% 88.535,32	30,00% 53.121,19
6	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00% 245.347,49	100,00% 245.347,49				
7	ALVENARIA - VEDAÇÃO	100,00% 91.354,80	60,00% 54.812,88	20,00% 18.270,96	2,00% 1.827,10	18,00% 16.443,86	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 3.710,88	100,00% 3.710,88				
9	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	100,00% 365.236,71		30,00% 109.571,01	30,00% 109.571,01	20,00% 73.047,34	20,00% 73.047,34
10	ESQUADRIAS	100,00% 108.714,34		30,00% 32.614,30	30,00% 32.614,30	20,00% 21.742,87	20,00% 21.742,87
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 132.496,51		50,00% 66.248,26	20,00% 26.499,30	30,00% 39.748,95	
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 155.413,92		50,00% 77.706,96	30,00% 46.624,18		20,00% 31.082,78
13	REDE AR COMPRIMIDO	100,00% 16.351,50			50,00% 8.175,75	30,00% 4.905,45	20,00% 3.270,30
14	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00% 4.546,29				50,00% 2.273,15	50,00% 2.273,15
15	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	100,00% 7.281,95				70,00% 5.097,37	30,00% 2.184,59
Porcentagem			33,25%	19,58%	17,22%	16,73%	13,22%
Custo			615.710,14	362.449,16	318.763,43	309.831,97	244.759,88
Porcentagem Acumulado			33,25%	52,83%	70,05%	86,78%	100,0%
Custo Acumulado			615.710,13	978.159,29	1.296.922,72	1.606.754,69	1.851.514,58