



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1090331-67	949160/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26
1.	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA	621.215,62	% Período:	27,80%	33,68%	21,57%	11,75%	5,20%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	43.843,70	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.778,37	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	14.565,89	% Período:	100,00%											
1.4.	INFRAESTRUTURA	79.528,18	% Período:	100,00%											
1.5.	SUPRAESTRUTURA	51.028,75	% Período:	100,00%											
1.6.	PAREDES E PAINES	98.963,09	% Período:		100,00%										
1.7.	ESQUADRIAS	51.500,56	% Período:			100,00%									
1.8.	COBERTURA	101.484,31	% Período:		100,00%										
1.9.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	5.357,34	% Período:			100,00%									
1.10.	INSTALAÇÕES SANITÁRIA	24.673,42	% Período:			100,00%									
1.11.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	13.997,69	% Período:				100,00%								
1.12.	PAVIMENTAÇÃO	43.726,85	% Período:			100,00%									
1.13.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	47.525,34	% Período:				100,00%								
1.14.	MURETA DE ENERGIA	2.714,72	% Período:				100,00%								
1.15.	LOUÇAS E METAIS	8.489,15	% Período:					100,00%							
1.16.	ACESSIBILIDADE	8.964,88	% Período:					100,00%							
1.17.	BOMBEIRO (INCENDIO)	1.704,76	% Período:					100,00%							
1.18.	LIMPEZA DA OBRA	4.368,62	% Período:					100,00%							
Total:		R\$ 621.215,62													
Período:	%:			27,80%	33,68%	21,57%	11,75%	5,20%							
	Repassa:			161.126,29	195.229,25	125.066,70	68.125,73	30.137,03							
	Contrapartida:			11.543,64	13.986,89	8.960,21	4.880,76	2.159,12							
	Outros:			-	-	-	-	-							
Acumulado:	Investimento:			172.669,93	209.216,14	134.026,91	73.006,49	32.296,15							
	%:			27,80%	61,47%	83,05%	94,80%	100,00%							
	Repassa:			161.126,29	356.355,54	481.422,24	549.547,97	579.685,00							
	Contrapartida:			11.543,64	25.530,53	34.490,74	39.371,50	41.530,62							
	Outros:			-	-	-	-	-							
Administração Local:	Investimento:			172.669,93	381.886,07	515.912,98	588.919,47	621.215,62							
				20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%							

ITAMARATI-AM

Local

terça-feira, 26 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: DENIS BOTELHO DA SILVA

CREA/CAU: 04105557897AM

ART/RRT: