

OBJETO : CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MOCAMBO DO ARIMBÚ - BRAGANÇA/PA

ENDEREÇO:

Bancos: SINAPI - 07/2025 - Pará \ SEDOP - 02/2025 - Pará/CPOS/CHDU-09/2025 / :

BDI: 23,28%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL- (R\$)	%	CRONOGRAMA DE OBRA					
				NÚMERO DE MESES - 3 MESES					
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4 288,46	0,52%	100,00%					
				R\$ 4 288,46					
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	40 687,24	4,97%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	16,67%
				R\$ 6 782,56	R\$ 6 782,56	R\$ 6 782,56	R\$ 6 778,49	R\$ 6 778,49	R\$ 6 782,58
3	INFRAESTRUTURA-FUNDAÇÕES (SAPATA E VIGAS BALDRAMES)	52 574,07	6,42%	100,00%					
				R\$ 52 574,07					
4	SUPER ESTRUTURA - PILARES E VIGAS	67 119,08	8,19%		50,00%	50,00%			
					R\$ 33 559,54	R\$ 33 559,54			
5	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	6 790,70	0,83%		100,00%				
					R\$ 6 790,70				
6	PAREDES	73 691,96	9,00%		50,00%	50,00%			
					R\$ 36 845,98	R\$ 36 845,98			
7	COBERTURA	44 334,90	5,41%				100,00%		
							R\$ 44 334,90		
8	MOVIMENTO DE TERRA	1 137,26	0,14%	100,00%					
				R\$ 1 137,26					

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL- (R\$)	%	CRONOGRAMA DE OBRA					
				NÚMERO DE MESES - 3 MESES					
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
9	PISOS	45 719,14	5,58%				40,00%	60,00%	
							R\$ 18 287,66	R\$ 27 431,48	
10	REVESTIMENTOS	70 173,00	8,57%				60,00%	40,00%	
							R\$ 42 103,80	R\$ 28 069,20	
11	ESQUADRIAS	53 667,57	6,55%				30,00%	70,00%	
							R\$ 16 100,27	R\$ 37 567,30	
12	FORRO	27 920,58	3,41%				80,00%	20,00%	
							R\$ 22 336,46	R\$ 5 584,12	
13	PINTURAS	27 550,85	3,36%				30,00%	50,00%	20,00%
							R\$ 8 265,26	R\$ 13 775,43	R\$ 5 510,16
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	73 757,11	9,00%		20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%
					R\$ 14 751,42	R\$ 18 439,28	R\$ 18 439,28	R\$ 18 439,28	R\$ 3 687,85
15	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	3 900,70	0,48%						100,00%
									R\$ 3 900,70
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	43 311,60	5,29%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
					R\$ 10 827,90	R\$ 10 827,90	R\$ 10 827,90	R\$ 10 827,90	
17	DIVERSOS	26 279,64	3,21%						100,00%
									R\$ 26 279,64
18	COMBATE À INCÊNDIO	747,52	0,09%						100,00%
									R\$ 747,52
19	FACHADA	58 604,53	7,15%					60,00%	40,00%
								R\$ 35 162,72	R\$ 23 441,81
20	MURO	64 072,03	7,82%		30,00%	30,00%	25,00%	10,00%	5,00%
					R\$ 19 221,61	R\$ 19 221,61	R\$ 16 018,01	R\$ 6 407,20	R\$ 3 203,60
21	ALOJAMENTO	20 603,06	2,52%				25,00%	50,00%	25,00%
							R\$ 5 150,77	R\$ 10 301,53	R\$ 5 150,76

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL- (R\$)	%	CRONOGRAMA DE OBRA					
				NÚMERO DE MESES - 3 MESES					
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
22	LIXEIRA	9 730,54	1,19%					70.00%	30.00%
								R\$ 6 811,38	R\$ 2 919,16
23	SERVIÇOS FINAIS	2 537,20	0,31%						100,00%
									R\$ 2 537,20
TOTAL GERAL		R\$ 819 198,74	100%	R\$ 64 782,35	R\$ 128 779,71	R\$ 125 676,87	R\$ 208 642,80	R\$ 207 156,03	R\$ 84 160,98
PERCENTUAL SIMPLES-%				7,91%	15,72%	15,34%	25,47%	25,29%	10,27%
VALOR SIMPLES - R\$				R\$ 64 782,35	R\$ 128 779,71	R\$ 125 676,87	R\$ 208 642,80	R\$ 207 156,03	R\$ 84 160,98
PERCENTUAL ACUMULADO-%				7,91%	23,63%	38,97%	64,44%	89,73%	100,00%
VALOR ACUMULADO - R\$				R\$ 64 782,35	R\$ 193 562,06	R\$ 319 238,93	R\$ 527 881,73	R\$ 735 037,76	R\$ 819 198,74

Joaquim de Lima Nunes Neto
Arquiteto e Urbanista / Prefeitura de Bragança
CAU BR A-75.354-8