

OBJETO:  
ENDEREÇO:  
BANCOS UTILIZADOS:

PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UBS O NOVA CANINDÉ  
PA 112, SNº - NOVA CANINDÉ, BRAGANÇA/PA  
Bancos: SINAPI - 12/2025 - Pará - / SEDOP - 10/2025/ SBC-12/2025/ORSE-11/2025 / DESONERADOS

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL- (R\$)	%	CRONOGRAMA DE OBRA			
				NÚMERO DE MESES - 4 MESES			
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5 526,05	1,27%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 5 526,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	28 054,34	6,46%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 7 013,59	R\$ 7 013,59	R\$ 7 013,59	R\$ 7 013,57
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	11 398,44	2,63%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 11 398,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	ESTRUTURA	5 670,70	1,31%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 1 701,21	R\$ 3 969,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	PAREDES E PAINÉIS	11 911,30	2,74%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 573,39	R\$ 8 337,91
6	ESQUADRIAS	61 866,36	14,26%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 12 373,27	R\$ 37 119,82	R\$ 12 373,27
7	REVESTIMENTOS	1 508,66	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 508,66
8	PISOS	50 061,03	11,54%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%
				R\$ 10 012,21	R\$ 15 018,31	R\$ 20 024,41	R\$ 5 006,10
9	FORRO	37 130,60	8,56%	10,00%	40,00%	50,00%	0,00%
				R\$ 3 713,06	R\$ 14 852,24	R\$ 18 565,30	R\$ 0,00
10	PINTURA	43 499,42	10,02%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21 749,71	R\$ 21 749,71
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	97 265,97	22,41%	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%
				R\$ 19 453,19	R\$ 38 906,39	R\$ 29 179,79	R\$ 9 726,60
12	INSTALAÇÕES DE LÓGICA E TELEFÔNICAS	17 184,67	3,96%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8 592,34	R\$ 8 592,33
13	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	9 604,90	2,21%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5 762,94	R\$ 3 841,96

14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	19 010,20	4,38%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%
				R\$ 3 802,04	R\$ 5 703,06	R\$ 7 604,08	R\$ 1 901,02
15	COMBATE À INCÊNDIO	1 071,08	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 071,08
16	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS:	25 294,64	5,83%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 7 588,39	R\$ 12 647,32	R\$ 5 058,93
17	PAISAGISMO	2 583,42	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 583,42
18	LIMPEZA GERAL	5 308,99	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5 308,99
TOTAL GERAL		R\$ 433 950,77	100%	R\$ 62 619,79	R\$ 105 424,74	R\$ 171 832,69	R\$ 94 073,55
PERCENTUAL SIMPLES-%				14,43%	24,29%	39,60%	21,68%
VALOR SIMPLES - R\$				R\$ 62 619,79	R\$ 105 424,74	R\$ 171 832,69	R\$ 94 073,55
PERCENTUAL ACUMULADO-%				14,43%	38,72%	78,32%	100,00%
VALOR ACUMULADO - R\$				R\$ 62 619,79	R\$ 168 044,53	R\$ 339 877,22	R\$ 433 950,77

JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU A 75.354-8