

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO (PASSAGEM PARAGUASSÚ - 5,50 x 12,00M)									
ENDEREÇO: PASSAGEM PARAGUAÇÚ SOBRE O RIO GRANDE									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	SERVIÇO	VALOR	RS	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAIS
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 29.570,76	6,34%	19,64%	28,38%	27,28%	24,71%	100%	
				R\$ 5.806,95	R\$ 8.391,35	R\$ 8.066,71	R\$ 7.305,75		R\$ 29.570,76
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.539,37	1,40%	100%	0%	0%	0%	100%	
				R\$ 6.539,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 6.539,37
3	SINALIZAÇÃO	R\$ 237,92	0,05%	100%	0%	0%	0%	100%	
				R\$ 237,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 237,92
4	INFRAESTRUTURA.	R\$ 78.904,00	16,91%	100%	0%	0%	0%	100%	
				R\$ 78.904,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 78.904,00
5	ENROCAMENTO	R\$ 14.267,94	3,06%	0%	100%	0%	0%	100%	
				R\$ 0,00	R\$ 14.267,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 14.267,94
6	BLOCO DE COROAMENTO	R\$ 58.535,81	12,55%	0%	100%	0%	0%	100%	
				R\$ 0,00	R\$ 58.535,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 58.535,81
7	MESOESTRUTURA	R\$ 170.034,42	36,44%	0%	30%	70%	0%	100%	
				R\$ 0,00	R\$ 51.010,33	R\$ 119.024,09	R\$ 0,00		R\$ 170.034,42
8	SUPLAESTRUTURA	R\$ 108.465,82	23,25%	0%	0%	0%	100%	100%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.465,82		R\$ 108.465,82
TOTAL SIMPLES		R\$ 466.556,04	-		R\$ 91.488,24	R\$ 132.205,43	R\$ 127.090,80	R\$ 115.771,57	R\$ 466.556,04
TOTAL ACUMULADO		-	-		R\$ 91.488,24	R\$ 223.693,67	R\$ 350.784,47	R\$ 466.556,04	-
% SIMPLES		-	-		19,61%	28,34%	27,24%	24,81%	-
% ACUMULADO		-	-		19,61%	47,95%	75,19%	100,00%	-

resp. téc: aqtº. Urbtº. GELSON MONTEIRO; CAU: A70520-9