



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ



PREFEIRURA MUNICIPAL DE CHAVES

Obra:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Bancos	B.D.I.		
LOCAL :	ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE CHAVES - MARAJÓ - PARÁ	SINAPI - 05/2024 - Pará SEDOP - 05/2024 - Pará	28,82%		
ENGº.	FABIANO BRAGA MIRANDA				

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 319.845,20	10,00% 31.984,52	10,00% 31.984,52	10,00% 31.984,52	10,00% 31.984,52	10,00% 31.984,52	20,00% 63.969,04	20,00% 63.969,04	10,00% 31.984,52
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 58.058,18	100,00% 58.058,18							
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	100,00% 5.967,24	100,00% 5.967,24							
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00% 379.757,51		30,00% 113.927,25	30,00% 113.927,25	40,00% 151.903,00				
5	COBERTURA	100,00% 89.884,00					50,00% 44.942,00	50,00% 44.942,00		
6	PAREDES E DIVISÓRIAS	100,00% 101.844,15				30,00% 30.553,25	30,00% 30.553,25	40,00% 40.737,66		
7	PISO	100,00% 123.992,22						50,00% 61.996,11	50,00% 61.996,11	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 46.687,54					50,00% 23.343,77	50,00% 23.343,77		
9	REVESTIMENTO	100,00% 239.826,48						50,00% 119.913,24	50,00% 119.913,24	
10	ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS	100,00% 204.590,59						30,00% 61.377,18	50,00% 102.295,30	20,00% 40.918,12
11	MURO DE DIVISÃO	100,00% 25.256,95							50,00% 12.628,48	50,00% 12.628,48
12	PINTURAS	100,00% 122.999,96							50,00% 61.499,98	50,00% 61.499,98
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 153.135,56			15,00% 22.970,33	20,00% 30.627,11	30,00% 45.940,67	35,00% 53.597,45		

14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	100,00% 252.892,25			15,00% 37.933,84	20,00% 50.578,45	30,00% 75.867,68	30,00% 75.867,68	5,00% 12.644,61	
15	SISTEMA DE DRENAGEM - ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 93.478,35		10,00% 9.347,84	20,00% 18.695,67	30,00% 28.043,51	40,00% 37.391,34			
16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 5.642,88								100,00% 5.642,88
17	ACESSIBILIDADE	100,00% 26.905,00							50,00% 13.452,50	50,00% 13.452,50
18	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 4.104,00								100,00% 4.104,00
Porcentagem			4,26%	6,89%	10,0%	14,36%	12,86%	24,2%	19,89%	7,55%
Custo			96.009,94	155.259,61	225.511,61	323.689,84	290.023,22	545.744,12	448.399,25	170.230,47
Porcentagem Acumulado			4,26%	11,14%	21,14%	35,5%	48,36%	72,56%	92,45%	100,0%
Custo Acumulado			96.009,94	251.269,54	476.781,16	800.470,99	1.090.494,21	1.636.238,33	2.084.637,58	2.254.868,06

FABIANO B. MIRANDA
Engenheiro Civil