

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
UNID. LOCAL: MACEIÓ-AL		PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO PAR TRATAMENTO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES ROCHOSOS NA SERRA DA CATITA													
RODOVIA: BR 416/AL															
TRECHO: ENTR BR-101 - ENTR BR-104															
SUBTRECHO: FIM DA PAVIMENTAÇÃO - INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO															
SEGMENTO: BR 416/AL - KM 17,6 A KM 22,0		CRONOGRAMA ONERADO													
EXTENSÃO: 4,4															
SERVIÇO		VL TOTAL	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	
CODIGO	DISCRIMINAÇÃO														
OBRAS DE CONTENÇÃO															
BR 316 - KM 274 - CATOLÉ															
1	1 - CAMINHO DE SERVIÇO	42.195,960	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			-	42.195,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2 - TERRAPLENAGEM	5.486.758,460	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			-	2.743.379,23	2.743.379,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3- TRECHO 01	5.058.889,030	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			-	-	-	2.529.444,52	2.529.444,52	-	-	-	-	-	-	-	
4	4- TRECHO 02	6.573.659,820	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			-	-	-	-	-	3.286.829,91	3.286.829,91	-	-	-	-	-	
5	5- TRECHO 03	1.889.535,540	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			-	-	-	-	-	-	-	1.889.535,54	-	-	-	-	
6	6- TRECHO 04	2.216.694,570	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			-	-	-	-	-	-	-	-	2.216.694,57	-	-	-	
7	7- TRECHO 5	4.702.353,520	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.702.353,52	-	-	
8	8- TRECHO 06	8.584.410,490	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.584.410,49	-	
9	9- DRENAGEM	126.016,530	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.016,53	
10	10 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS	96.745,220	0,00%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	
			-	8.795,02	8.795,02	8.795,02	8.795,02	8.795,02	8.795,02	8.795,02	8.795,02	8.795,02	8.795,02	8.795,02	
MOB/DESMOB	Mobilização e Desmobilização	45.556,800	50,00%							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
			22.778,40							-	-	-	-	22.778,40	
CO	Canteiro de Obras	118.927,310	100,00%												
			118.927,31												
ADM	Administração Local da Obra/ Manutenção do canteiro de obras	2.441.982,300	0,41%	8,00%	7,88%	7,26%	7,26%	9,43%	9,43%	5,43%	6,37%	13,48%	24,59%	0,45%	
			9.903,42	195.290,85	192.341,89	177.390,58	177.390,58	230.322,16	230.322,16	132.669,10	155.533,34	329.249,21	600.555,49	11.013,53	
MENSAL			FÍSICO	0,41%	8,00%	7,88%	7,26%	9,43%	9,43%	5,43%	6,37%	13,48%	24,59%	0,45%	
	FINANCEIRO		151.608,13	2.889.661,06	2.844.516,14	2.715.630,11	2.715.630,11	3.525.947,09	3.525.947,09	2.030.598,66	2.381.022,93	5.040.397,75	9.193.761,00	168.600,48	
ACUMULADO			FÍSICO	0,41%	8,40%	16,28%	23,54%	30,81%	40,24%	49,67%	55,10%	61,47%	74,96%	99,55%	
	FINANCEIRO		151.608,13	3.141.270,19	6.085.786,32	8.801.416,44	11.517.046,55	15.042.993,64	18.668.940,73	20.699.940,39	22.880.963,32	28.021.361,07	37.215.122,07	37.593.725,95	