


<div></div> <div>ESTADO DA PARAÍBA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - PB</div>					OBRA: PROPRIETÁRIO: LOCAL: MÊS REFERÊNCIA:		REFORMA CRECHE ÂNGELA VIEIRA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RUA RIO GRANDE DO SUL, N 936 - JANEIRO 2023			
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	V.TOTAL(R\$) c/ BDI	30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias	
			%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E(INDIRETOS)	68.863,63	100,00%	68.863,63	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2	DEMOLIÇÕES E BOTA FORA	75.925,14	50,00%	37.962,57	30,00%	22.777,54	20,00%	15.185,03	0,00%	-
3	CONSTRUÇÃO	59.607,37	50,00%	29.803,69	50,00%	29.803,69	0,00%	-	0,00%	-
4	ALVENARIA	111.611,22	50,00%	55.805,61	50,00%	55.805,61	0,00%	-	0,00%	-
5	COBERTURA	327.875,58	0,00%	-	50,00%	163.937,79	50,00%	163.937,79	0,00%	-
6	ESQUADRIAS	221.805,41	25,00%	55.451,35	25,00%	55.451,35	50,00%	110.902,71	0,00%	-
7	REVESTIMENTO DE PAREDE	201.515,08	0,00%	-	50,00%	100.757,54	50,00%	100.757,54	0,00%	-
8	PISO INTERNO	315.875,72	40,00%	126.350,29	40,00%	126.350,29	20,00%	63.175,14	0,00%	-
9	PISO EXTERNO	58.696,22	0,00%	-	50,00%	29.348,11	50,00%	29.348,11	0,00%	-
10	PINTURA	222.433,73	0,00%	-	50,00%	111.216,87	50,00%	111.216,87	0,00%	-
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	52.332,02	25,00%	13.083,01	25,00%	13.083,01	25,00%	13.083,01	25,00%	13.083,01
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	259.669,97	25,00%	64.917,49	25,00%	64.917,49	25,00%	64.917,49	25,00%	64.917,49
13	CLIMATIZAÇÃO	52.462,11	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	26.231,06	50,00%	26.231,06
14	COMBATE A INCÊNDIO	49.669,16	0,00%	-	25,00%	12.417,29	25,00%	12.417,29	50,00%	24.834,58
15	SERVIÇOS DIVERSOS	78.689,74	0,00%	-	0,00%	-	80,00%	62.951,79	20,00%	15.737,95
16	CONSTRUÇÃO ARQUIBANCADA	25.164,30	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	25.164,30	0,00%	-
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.192,94	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	6.192,94	0,00%	-
	TOTAL GERAL	2.188.389,34	20,67%	452.237,63	35,91%	785.866,57	36,81%	805.481,06	6,62%	144.804,08
	TOTAL ACUMULADO		20,67%	452.237,63	56,58%	1.238.104,20	93,38%	2.043.585,26	100,00%	2.188.389,34