

Obra			Bancos			B.D.I.	Encargos Sociais	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALMIR GABRIEL NO MUNICÍPIO DE BENEVIDES/PA			SINAPI - 01/2026 - Pará SEDOP - 10/2025 - Pará			26,20%	Desonerado	
Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		160.171,48	160.171,48					
2	CANTEIRO DE OBRA	100,00%	100,00%					
		35.280,03	35.280,03					
3	LOCAÇÃO	100,00%	100,00%					
		13.351,17	13.351,17					
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	50,00%	50,00%				
		18.439,42	9.219,71	9.219,71				
5	REPAROS E REVITALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO	100,00%			50,00%	50,00%		
		52.195,16			26.097,58	26.097,58		
6	ÁREA GRAMADA DO PAISAGISMO	100,00%						100,00%
		11.122,30						11.122,30
7	ACESSIBILIDADE	100,00%				50,00%	50,00%	
		55.877,51				27.938,76	27.938,76	
8	ELEMENTOS URBANÍSTICOS	100,00%						100,00%
		22.024,83						22.024,83
9	PAISAGISMO	100,00%						100,00%
		47.898,97						47.898,97
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREAS COMUNS	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		302.656,12		75.664,03	75.664,03	75.664,03	75.664,03	
11	QUADRA DE AREIA	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		212.922,16			53.230,54	53.230,54	53.230,54	53.230,54
12	QUADRA DE BASQUETE 3x3	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		60.309,60			15.077,40	15.077,40	15.077,40	15.077,40
13	QUIOSQUES	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		681.057,16		170.264,29	170.264,29	170.264,29	170.264,29	
14	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	100,00%						100,00%
		7.258,48						7.258,48
Porcentagem			12,97%	15,18%	20,25%	21,91%	20,36%	9,32%
Custo			218.022,39	255.148,03	340.333,84	368.272,59	342.175,01	156.612,52
Porcentagem Acumulado			12,97%	28,16%	48,41%	70,32%	90,68%	100,0%
Custo Acumulado			218.022,39	473.170,42	813.504,26	1.181.776,85	1.523.951,86	1.680.564,39

PEDRO RICARDO CARRIAS DE CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA: 151916655-9/PA