



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TGOV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> CASA TÉRREA ACESSÍVEL, 2 QUARTOS, ÁREA ÚTIL=47,46m², C	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS
-------------------------	---------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
<b>1.</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTE</b>	<b>3.085.547,30</b>	% Período:	15,29%	9,72%	2,53%	21,83%	8,16%	8,29%	1,93%	7,31%	5,13%	8,31%	3,26%	8,24%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	111.257,10	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	126.831,40	% Período:	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	380.320,80	% Período:	93,14%	6,86%										
1.4.	SUPRAESTRUTURA	261.030,20	% Período:		100,00%										
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	447.550,20	% Período:			14,60%		53,45%	31,95%						
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	486.809,40	% Período:				100,00%								
1.7.	REVESTIMENTOS	424.693,80	% Período:				41,01%		23,60%	3,81%	31,57%				
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	149.583,60	% Período:							20,46%	52,66%	26,88%			
1.9.	INSTALAÇÕES	683.492,00	% Período:									15,41%	36,60%	13,78%	34,21%
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	13.978,80	% Período:												100,00%
<b>Total:</b>	<b>R\$ 3.085.547,30</b>		%:	15,29%	9,72%	2,53%	21,83%	8,16%	8,29%	1,93%	7,31%	5,13%	8,31%	3,26%	8,24%
Período:	Repassa:	470.998,77		299.246,77	77.888,86	672.469,37	251.424,31	255.476,81	59.376,00	225.113,29	157.950,46	256.031,64	100.349,64	253.674,08	
	Contrapartida:	848,30		538,97	140,28	1.211,17	452,83	460,13	106,94	405,45	284,48	461,13	180,73	456,89	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Investimento:</b>	<b>471.847,07</b>		<b>299.785,74</b>	<b>78.029,14</b>	<b>673.680,54</b>	<b>251.877,14</b>	<b>255.936,94</b>	<b>59.482,94</b>	<b>225.518,74</b>	<b>158.234,94</b>	<b>256.492,77</b>	<b>100.530,37</b>	<b>254.130,97</b>	
Acumulado:	%:	15,29%		25,01%	27,54%	49,37%	57,53%	65,83%	67,76%	75,06%	80,19%	88,51%	91,76%	100,00%	
	Repassa:	470.998,77		770.245,54	848.134,40	1.520.603,77	1.772.028,08	2.027.504,89	2.086.880,89	2.311.994,18	2.469.944,64	2.725.976,28	2.826.325,92	3.080.000,00	
	Contrapartida:	848,30		1.387,27	1.527,55	2.738,72	3.191,55	3.651,68	3.758,62	4.164,07	4.448,55	4.909,68	5.090,41	5.547,30	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Investimento:</b>	<b>471.847,07</b>		<b>771.632,81</b>	<b>849.661,95</b>	<b>1.523.342,49</b>	<b>1.775.219,63</b>	<b>2.031.156,57</b>	<b>2.090.639,51</b>	<b>2.316.158,25</b>	<b>2.474.393,19</b>	<b>2.730.885,96</b>	<b>2.831.416,33</b>	<b>3.085.547,30</b>	
Administração Local:															

PRIMAVERA/PA

Local

domingo, 14 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: **MAYCON LEONAN DA SILVA MATOS**

CREA/CAU: **1518018286**

ART/RRT: **PA20251445414**