



Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CNPJ: 05.421.110/0001-40



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA: TRECHO DE 5.000 m, NO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA	SINAPI - 02/2026 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará	27,92%	Desonerado: Horista: 95,00% Mensalista: 53,45%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 182.553,41	100,00% 182.553,41											
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 68.989,44		25,00% 17.247,36	50,00% 34.494,72	25,00% 17.247,36								
3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	100,00% 4.675.650,00					25,00% 1.168.912,50	50,00% 2.337.825,00	25,00% 1.168.912,50					
4	DRENAGEM PLUVIAL - SUPERFICIAL	100,00% 920.700,00							25,00% 230.175,00	50,00% 460.350,00	25,00% 230.175,00			
5	CALÇADA	100,00% 299.376,00									25,00% 74.844,00	50,00% 149.688,00	25,00% 74.844,00	
6	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 105.000,00												100,00% 105.000,00
Porcentagem			2,92%	0,28%	0,55%	0,28%	18,7%	37,39%	22,38%	7,36%	4,88%	2,39%	1,2%	1,68%
Custo			182.553,41	17.247,36	34.494,72	17.247,36	1.168.912,50	2.337.825,00	1.399.087,50	460.350,00	305.019,00	149.688,00	74.844,00	105.000,00
Porcentagem Acumulado			2,92%	3,2%	3,75%	4,02%	22,72%	60,11%	82,49%	89,85%	94,73%	97,12%	98,32%	100,0%
Custo Acumulado			182.553,41	199.800,77	234.295,49	251.542,85	1.420.455,35	3.758.280,35	5.157.367,85	5.617.717,85	5.922.736,85	6.072.424,85	6.147.268,85	6.252.268,85

Jakeline Angelica de Oliveira
Engenheira Fiscal
CREA-PA 1522237380