

SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12
001--SERVIÇOS PRELIMINARES	1.148.343,34												
001-001-CANTEIRO DE OBRAS	150.598,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-002-MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	6.237,71	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		4.990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,54
001-003-EQUIPAMENTOS DE APOIO	46.754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	12,00	19,00	23,00	20,00	17,00	4,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,72	5.610,54	8.883,35	10.753,53	9.350,90	7.948,26	1.870,18
001-004-ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	877.260,36	2,00	5,00	6,00	11,00	11,00	11,00	14,00	12,00	11,00	1,00	14,00	2,00
		17.545,21	43.863,02	52.635,62	96.498,64	96.498,64	96.498,64	122.816,45	105.271,24	96.498,64	8.772,60	122.816,45	17.545,21
001-005-TAXAS E ALVARÁS	67.491,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002--SERVIÇOS PRELIMINARES	1.508.669,80												
002-001-FUNDAÇÃO	1.508.669,80	14,00	33,00	37,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211.213,77	497.861,03	558.207,83	241.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003--PRÉDIO PRINCIPAL	18.598.510,41												
003-001-ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PILARES	289.880,94	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.583,33	95.660,71	107.255,95	46.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-002-ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - VIGAS	864.765,92	0,00	7,00	7,00	33,00	37,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.533,61	60.533,61	285.372,75	319.963,39	138.362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-003-ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LAJES E ESCADAS	2.540.743,80	0,00	0,00	23,00	25,00	27,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	584.371,07	635.185,95	686.000,83	635.185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-004-ALVENARIAS DE VEDAÇÕES	588.864,83	0,00	0,00	7,00	17,00	23,00	26,00	21,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	41.220,54	100.107,02	135.438,91	153.104,86	123.661,61	35.331,89	0,00	0,00	0,00	0,00
003-005-VEDAÇÕES EM DRYWALL	702.721,20	0,00	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	98.380,97	231.898,00	260.006,84	112.435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-006-DIVISÓRIAS	101.266,77	0,00	0,00	0,00	23,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	23.291,36	50.633,39	27.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-007-ESQUADRIAS DE MADEIRA	598.414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	24,00	30,00	28,00	9,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	53.857,33	143.619,55	179.524,44	167.556,15	53.857,33	0,00	0,00	0,00
003-008-ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	40.900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.407,19	20.450,41	11.043,22	0,00	0,00	0,00	0,00
003-009-ESQUADRIAS DE VIDRO	100.787,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.110,29	33.259,96	37.291,47	16.126,04	0,00	0,00	0,00	0,00
003-010-ESQUADRIAS METÁLICAS	3.485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,69	1.742,69	0,00	0,00
003-011-ACESSÓRIOS	163.145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	23,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.786,46	40.786,46	37.523,54	44.049,38	0,00
003-012-ESTRUTURA PARA COBERTURA	779.308,99	0,00	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	109.103,26	257.171,97	288.344,33	124.689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-013-TELHAMENTOS E COMPLEMENTOS	726.747,80	0,00	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	101.744,69	239.826,77	268.896,69	116.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-014-IMPERMEABILIZAÇÃO	304.845,48	0,00	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	70.114,46	152.422,74	82.308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-015-REVESTIMENTOS DE PAREDE / REVESTIMENTO ARGAMASSADO	631.873,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	10,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	157.968,37	157.968,37	157.968,37	63.187,35	94.781,02	0,00	0,00	0,00
003-016-REVESTIMENTO CERÂMICO / GRANITO / MÁRMORE DE PAREDES	279.488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	39.128,45	92.231,34	103.410,90	22.359,11	22.359,11	0,00	0,00	0,00
003-017-REVESTIMENTO DE PISO INTERNO / REVESTIMENTO ARGAMASSADO	267.621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	24,00	30,00	28,00	9,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.085,94	64.229,18	80.286,48	74.934,05	24.085,94	0,00	0,00	0,00
003-018-GRANILITE	43.748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	24,00	30,00	28,00	9,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,39	10.499,70	13.124,63	12.249,66	3.937,39	0,00	0,00	0,00
003-019-VINÍLICO	200.585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	24,00	30,00	28,00	9,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.052,65	48.140,40	60.175,50	56.163,80	18.052,65	0,00	0,00	0,00
003-020-RODAPÉ	236.945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	24,00	30,00	28,00	9,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	21.325,06	56.866,83	71.083,54	66.344,63	21.325,06	0,00	0,00	0,00
003-021-REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS	153.859,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	24,00	30,00	28,00	9,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.847,31	36.926,16	46.157,70	43.080,52	13.847,31	0,00	0,00	0,00

003-022-REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	14.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	50,00	23,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,30	7.104,25	3.267,96
003-023-REVESTIMENTO DE TETO	311.663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	6,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	43.632,89	102.848,96	115.315,50	18.699,81	31.166,35	0,00	0,00	0,00	0,00
003-024-ELEMENTOS PARA FACHADA	279.920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.188,88	92.373,78	103.570,60	44.787,29	0,00	0,00
003-025-PINTURA EM PAREDES	382.875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	24,00	30,00	28,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.917,54	91.890,05	114.862,56	107.205,06	0,00	0,00
003-026-PINTURA EM TETO	206.728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	6,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	28.942,02	68.220,48	76.489,63	12.403,72	20.672,87	0,00	0,00	0,00	0,00
003-027-PINTURAS EM ESQUADRIAS	49.796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	25,00	25,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.444,96	12.449,04	12.449,04	11.453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-028-MARMORARIA E MOBILIÁRIO	246.739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	21,00	26,00	23,00	17,00	7,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804,35	51.815,22	64.152,18	56.750,00	41.945,66	17.271,74	0,00	0,00
003-029-LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - EQUIPAMENTOS	1.211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	27,00	25,00	23,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,88	327,11	302,88	278,65	0,00
003-030-METAIS, INOX E METALON	278.989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	27,00	25,00	23,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.747,41	75.327,20	69.747,41	64.167,61	0,00
003-031-LOUÇAS	159.949,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	27,00	25,00	23,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.987,31	43.186,30	39.987,31	36.788,33	0,00
003-032-CORRIMÃO / GUARDA-CORPO	139.167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	27,00	25,00	23,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.791,91	37.575,26	34.791,91	32.008,56	0,00
003-033-INSTALAÇÕES PARA REDE DE ÁGUA FRIA	202.706,41	0,00	0,00	0,00	9,00	24,00	30,00	28,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	18.243,58	48.649,54	60.811,92	56.757,79	18.243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-034-INSTALAÇÕES PARA REDE DE ESGOTO	160.340,05	0,00	0,00	0,00	9,00	24,00	30,00	28,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	14.430,60	38.481,61	48.102,02	44.895,21	14.430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-035-INSTALAÇÕES PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	42.600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	25,00	25,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.502,14	10.650,13	10.650,13	9.798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-036-PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS	19.074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	37,00	33,00	14,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,89	7.057,49	6.294,52	2.670,40	0,00
003-037-SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	170.553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	37,00	33,00	14,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.288,59	63.104,86	56.282,71	23.877,52	0,00
003-038-REDE DE HIDRANTES	118.497,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	37,00	33,00	14,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.959,54	43.843,94	39.104,05	16.589,60	0,00
003-039-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABOS E CONECTORES	1.513.560,49	0,00	0,00	0,00	17,00	23,00	26,00	21,00	6,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	257.305,28	348.118,91	393.525,73	317.847,70	90.813,63	105.949,23	0,00	0,00	0,00	0,00
003-040-KIT DE ENERGIA SOLAR	292.510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	50,00	23,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.977,77	146.255,14	67.277,36	0,00	0,00	0,00
003-041-SISTEMA IT MÉDICO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABOS E CONECTORES	31.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	23,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.419,30	7.172,00	15.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-042-SISTEMA IT MÉDICO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS	2.175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	23,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	587,30	500,29	1.087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-043-SISTEMA IT MÉDICO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAIXAS E CONEXÕES	2.993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	23,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	808,13	688,41	1.496,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-044-SISTEMA IT MÉDICO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RELÉS E DISJUNTORES	2.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	23,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	789,52	672,56	1.462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-045-SISTEMA IT MÉDICO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS E ELETROCALHAS	5.631,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	23,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,62	1.295,34	2.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-046-SISTEMA IT MÉDICO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS	4.493,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	23,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,28	1.033,53	2.246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-047-SISTEMA IT MÉDICO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS	398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	23,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	107,49	91,56	199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-048-SISTEMA IT MÉDICO - INST. ELÉTRICAS - FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS (COMUNICAÇÃO)	466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	23,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	125,94	107,28	233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-049-SISTEMA IT MÉDICO - EQUIPAMENTOS	546.188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	23,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	147.470,90	125.623,36	273.094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-050-INFRAESTRUTURA	1.367.767,15	0,00	0,00	0,00	3,00	8,00	13,00	16,00	16,00	18,00	14,00	9,00	3,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	41.033,01	109.421,37	177.809,73	218.842,74	218.842,74	246.198,09	191.487,40	123.099,04	41.033,01	0,00
003-051-EQUIPAMENTOS	1.913.471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	9,00	24,00	15,00	28,00	9,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.020,71	172.212,42	459.233,13	287.020,71	535.771,99	172.212,42	0,00

011-022-INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS	34.663,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	29.647.122,80	812.308,96	1.375.116,57	2.213.101,81	3.403.965,54	4.151.001,77	3.709.306,69	2.892.619,03	1.586.464,95	2.991.244,19	2.356.037,59	2.507.383,47	1.648.572,77
ACUMULADO		812.308,96	2.187.425,53	4.400.527,34	7.804.492,88	11.955.494,65	15.664.801,34	18.557.420,37	20.143.885,32	23.135.129,51	25.491.167,10	27.998.550,57	29.647.123,34