

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**Secretaria Municipal da Saúde**  
Construção de Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

**BDI Geral:**  
24,88%

**Encargo Social Mensalista:**  
47,74%

**Data:**  
17/09/2025

**Bancos:**  
SINAPI - 07/2025 - Pará; SBC - 10/2024 - Pará; ORSE - 04/2025 - Sergipe; SEDOP - 02/2025 - Pará; IOPES - 02/2025 - Espírito Santo;  
CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo; e EMOP - 07/2025 - Rio de Janeiro

**BDI Equipamentos:**  
16,86%

**Encargo Social Horista:**  
85,80%

**Revisão:**  
001

#### Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇO PRELIMINAR E INDIRETOS	R\$ 426.628,72	R\$ 426.628,72									
2	FUNDAÇÃO	R\$ 248.101,08	R\$ 186.075,81	R\$ 62.025,27								
3	ESTRUTURA	R\$ 346.867,31		R\$ 173.433,66	R\$ 173.433,66							
4	ALVENARIA, VEDAÇÃO E DIVISÓRIA	R\$ 198.738,28			R\$ 99.369,14	R\$ 99.369,14						
5	COBERTURA	R\$ 90.296,35				R\$ 90.296,35						
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 14.587,40		R\$ 7.293,70	R\$ 7.293,70							
7	ESQUADRIAS	R\$ 191.545,42					R\$ 95.772,71	R\$ 95.772,71				
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 83.869,72				R\$ 20.967,43	R\$ 41.934,86	R\$ 20.967,43				
9	REVESTIMENTO PISO INTERNO	R\$ 112.064,62					R\$ 56.032,31	R\$ 56.032,31				
10	REVESTIMENTO PISO EXTERNO	R\$ 22.552,43						R\$ 22.552,43				
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 36.381,23							R\$ 18.190,62	R\$ 18.190,62		
12	PINTURA	R\$ 84.896,42							R\$ 42.448,21	R\$ 42.448,21		
13	MARMORARIA	R\$ 11.258,84						R\$ 5.629,42	R\$ 5.629,42			
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 67.491,88								R\$ 22.272,32	R\$ 22.947,24	R\$ 22.272,32
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 151.461,64		R\$ 37.865,41	R\$ 37.865,41	R\$ 37.865,41	R\$ 37.865,41					
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 270.869,90					R\$ 89.387,07	R\$ 89.387,07	R\$ 92.095,77			
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 115.324,30						R\$ 23.064,86	R\$ 23.064,86	R\$ 23.064,86	R\$ 23.064,86	R\$ 23.064,86
18	DADOS E VOZ	R\$ 9.331,39							R\$ 4.665,70	R\$ 2.799,42	R\$ 1.866,28	
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.842,68				R\$ 4.210,67	R\$ 4.210,67	R\$ 4.210,67	R\$ 4.210,67			
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 4.743,41										R\$ 4.743,41
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.831,10								R\$ 1.457,78	R\$ 2.915,55	R\$ 1.457,78
Porcentagem			24,41%	11,74%	13,25%	10,55%	12,71%	12,45%	7,13%	4,31%	2,01%	2,11%
Custo			R\$ 612.704,53	R\$ 280.618,04	R\$ 317.961,91	R\$ 252.709,00	R\$ 325.203,03	R\$ 317.616,90	R\$ 190.305,24	R\$ 110.233,20	R\$ 50.793,93	R\$ 51.538,37
Porcentagem Acumulado			24,41%	35,47%	48,71%	59,26%	71,98%	84,43%	91,56%	95,87%	97,89%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 612.704,53	R\$ 893.322,57	R\$ 1.211.284,47	R\$ 1.463.993,47	R\$ 1.789.196,50	R\$ 2.106.813,39	R\$ 2.297.118,63	R\$ 2.407.351,83	R\$ 2.458.145,75	R\$ 2.509.684,12

*Alcibiades Faria Lamas*  
Alcibiades Faria Lamas  
Engenheira Civil  
CREA-MG nº 140686315-7

ALCIBIADES FARIA LAMAS  
Engenheira Civil - CREA PA 1140686315-7