

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 59.632,18	0,35%	R\$ 4.969,35	R\$ 4.969,35	R\$ 4.969,35	R\$ 4.969,35	R\$ 4.969,35	R\$ 4.969,35	R\$ 4.969,35	R\$ 4.969,35	R\$ 4.969,35	R\$ 4.969,35	R\$ 4.969,35	R\$ 4.969,35
2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 29.360,48	0,17%	R\$ 14.680,24											R\$ 14.680,24
3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 1.088.390,04	6,45%	R\$ 90.699,17	R\$ 90.699,17	R\$ 90.699,17	R\$ 90.699,17	R\$ 90.699,17	R\$ 90.699,17	R\$ 90.699,17	R\$ 90.699,17	R\$ 90.699,17	R\$ 90.699,17	R\$ 90.699,17	R\$ 90.699,17
4.	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 2.449.529,72	14,52%	R\$ 816.509,91	R\$ 816.509,91	R\$ 816.509,91									
5.	RECOMPOSIÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ÁGUA SERVIDA	R\$ 1.926.220,33	11,42%	R\$ 385.244,07	R\$ 385.244,07	R\$ 385.244,07	R\$ 385.244,07	R\$ 385.244,07							
6.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO ARMADO	R\$ 7.736.608,49	45,86%				R\$ 1.289.434,75	R\$ 1.289.434,75	R\$ 1.289.434,75	R\$ 1.289.434,75	R\$ 1.289.434,75	R\$ 1.289.434,75			
7.	URBANIZAÇÃO	R\$ 3.578.792,26	21,22%						R\$ 511.256,04	R\$ 511.256,04	R\$ 511.256,04	R\$ 511.256,04	R\$ 511.256,04	R\$ 511.256,04	R\$ 511.256,04
	TOTAIS PARCIAIS	R\$ 16.868.533,50	100,00%	R\$ 1.312.102,73	R\$ 1.297.422,49	R\$ 1.297.422,49	R\$ 1.770.347,33	R\$ 1.770.347,33	R\$ 1.896.359,30	R\$ 1.896.359,30	R\$ 1.896.359,30	R\$ 1.896.359,30	R\$ 606.924,56	R\$ 606.924,56	R\$ 621.604,80
	TOTAIS ACUMULADOS	R\$ 16.868.533,50	100,00%	R\$ 1.312.102,73	R\$ 2.609.525,22	R\$ 3.906.947,71	R\$ 5.677.295,05	R\$ 7.447.642,38	R\$ 9.344.001,68	R\$ 11.240.360,99	R\$ 13.136.720,29	R\$ 15.033.079,59	R\$ 15.640.004,15	R\$ 16.246.928,70	R\$ 16.868.533,50