




**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO**  
**CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO EM ÁREA DE RESSACA NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP, CONVÊNIO Nº 00399/2022 e**  
**SICONV Nº 937726/2022**

**CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	132.096,64	132.096,64					
		8,80%	100,0%					
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	59.841,06	15.558,68	8.976,16	8.976,16	8.976,16	10.172,98	7.180,92
		3,99%	26,00%	15,00%	15,00%	15,00%	17,00%	12,00%
3	PASSARELA EM CONCRETO AP	1.296.311,70	90.741,82	259.262,34	259.262,34	259.262,34	259.262,34	168.520,52
		86,35%	7,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	13,0%
4	PINTURA	13.018,50				3.905,55	3.905,55	5.207,40
		0,86%				30,0%	30,0%	40,0%
TOTAL GERAL		1.501.267,90	238.397,14	268.238,50	268.238,50	272.144,05	273.340,87	180.908,84
PERCENTUAL %		100,00%	15,88%	17,87%	17,87%	18,13%	18,21%	12,05%
PERCENTUAL ACUMULADO %		100,00%	15,88%	33,75%	51,62%	69,75%	87,95%	100,00%
TOTAL GERAL ACUMULADO		1.501.267,90	238.397,14	506.635,64	774.874,14	1.047.018,19	1.320.359,06	1.501.267,90

  
**Leno Gomes Santiago**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-AP 0319971643