

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA DA SILVA
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINA
ENDEREÇO: AVENIDA ISRAEL CORREIA DE AZEVEDO QD.39 - ST.JARDIM FREI WALTER
DURAÇÃO: 4 MÊSES

AREA CONSTRUIDA 503,1 m²
VALOR / m² R\$ 1.032,02 R\$/m²

Código Auxiliar	Serviço	Valor	%	1º MÊS		2º MÊS	
164	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.435,00		100,00%	R\$ 2.435,00	0,00%	R\$ -
165	TRANSPORTES	R\$ 1.529,04		25,00%	R\$ 382,26	40,00%	R\$ 611,61
166	SERVIÇOS EM TERRA	R\$ 4.637,45		100,00%	R\$ 4.637,45	0,00%	R\$ -
167	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R\$ 10.750,26		100,00%	R\$ 10.750,26	0,00%	R\$ -
168	ESTRUTURA	R\$ 43.872,46		35,00%	R\$ 15.355,36	45,00%	R\$ 19.742,61
169	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUT	R\$ 7.538,03		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
172	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 17.512,63		35,00%	R\$ 6.129,42	45,00%	R\$ 7.880,68
174	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.863,39		100,00%	R\$ 1.863,39	0,00%	R\$ -
176	ESTRUTURA DE MADEIRA	R\$ 103.446,03		0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 10.344,60
178	COBERTURA	R\$ 26.613,39		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
180	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 24.183,86		0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 4.836,77
182	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 31.853,22		0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 6.370,64
183	FORROS	R\$ 24.996,00		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
184	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 74.990,40		0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 37.495,20
188	PINTURA	R\$ 9.491,62		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
187	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R\$ -		25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -
189	DIVERSOS	R\$ 21.669,71		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL		R\$ 407.382,48			R\$ 41.553,14		R\$ 87.282,13
B.D.I. 27,45%		R\$ 111.826,49			R\$ 11.406,34		R\$ 23.958,94
TOTAL GERAL		R\$ 519.208,97			R\$ 52.959,48		R\$ 111.241,07
ACUMULADO					R\$ 52.959,48		R\$ 164.200,55



Rafael Elias Costa
 Eng Civil
 CREA-GO 1014052556D-GO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA DA SILVA
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINA
ENDEREÇO: AVENIDA ISRAEL CORREIA DE AZEVEDO QD.39 - ST.JARDIM FREI WALTER
DURAÇÃO: 4 MÊSES

Código Auxiliar	Serviço	Valor	%	3º MÊS		4º MÊS		%
164	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.435,00		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
165	TRANSPORTES	R\$ 1.529,04		20,00%	R\$ 305,81	15,00%	R\$ 229,36	100,00%
166	SERVIÇOS EM TERRA	R\$ 4.637,45		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
167	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R\$ 10.750,26		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
168	ESTRUTURA	R\$ 43.872,46		20,00%	R\$ 8.774,49	0,00%	R\$ -	100,00%
169	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUT	R\$ 7.538,03		80,00%	R\$ 6.030,42	20,00%	R\$ 1.507,61	100,00%
172	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 17.512,63		20,00%	R\$ 3.502,53	0,00%	R\$ -	100,00%
174	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.863,39		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
176	ESTRUTURA DE MADEIRA	R\$ 103.446,03		80,00%	R\$ 82.756,82	10,00%	R\$ 10.344,60	100,00%
178	COBERTURA	R\$ 26.613,39		0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 26.613,39	100,00%
180	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 24.183,86		60,00%	R\$ 14.510,32	20,00%	R\$ 4.836,77	100,00%
182	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 31.853,22		60,00%	R\$ 19.111,93	20,00%	R\$ 6.370,64	100,00%
183	FORROS	R\$ 24.996,00		0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 24.996,00	100,00%
184	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 74.990,40		50,00%	R\$ 37.495,20	0,00%	R\$ -	100,00%
188	PINTURA	R\$ 9.491,62		0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 9.491,62	100,00%
187	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R\$ -		25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	100,00%
189	DIVERSOS	R\$ 21.669,71		0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 21.669,71	100,00%
TOTAL		R\$ 407.382,48			R\$ 172.487,51		R\$ 106.059,70	
B.D.I. 27,45%		R\$ 111.826,49			R\$ 47.347,82		R\$ 29.113,39	
TOTAL GERAL		R\$ 519.208,97			R\$ 219.835,34		R\$ 135.173,09	
ACUMULADO					R\$ 384.035,89		R\$ 519.208,97	



Rafael Elias Costa
Eng. Civil
CREA-GO 1014052556D-GO