



Novo
conisca

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DO CIRCUITO DAS ÁGUAS

ÁGUAS DE LINDÓIA - LINDÓIA - MTE ALEGRE DO SUL - SERRA NEGRA - SOCORRO

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
Obra: Reforma e Adequação Conisca									
Área Reforma:		2.147,24							
Área Ampliação:		61,61							
Área		2.208,85							

Item	Discriminação	Valor com BDI	Peso	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.364,70	2,35%	100,00%						22.364,70
				22.364,70						
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	76.162,49	8,02%	50,00%	50,00%					76.162,49
				38.081,25	38.081,25					
1.3	PISOS	30.400,20	3,20%		50,00%	25,00%	25,00%			30.400,20
					15.200,10	7.600,05	7.600,05			
1.4	REVESTIMENTOS	97.242,12	10,23%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	97.242,12
						24.310,53	24.310,53	24.310,53	24.310,53	
1.5	ESQUADRIAS	29.331,44	3,09%				30,00%	30,00%	40,00%	29.331,44
							8.799,43	8.799,43	11.732,58	
1.6	ELÉTRICA	164.917,15	17,36%		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	164.917,15
					16.491,72	32.983,43	32.983,43	32.983,43	49.475,15	
1.7	HIDRÁULICA	20.086,04	2,11%		50,00%	50,00%				20.086,04
					10.043,02	10.043,02				
1.8	COBERTURA	465.494,50	48,99%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	465.494,50
						116.373,63	116.373,63	116.373,63	116.373,63	
1.9	PINTURA	5.074,80	0,53%						100,00%	5.074,80
									5.074,80	
2	SERVIÇOS FINAIS	39.122,71	4,12%						100,00%	39.122,71
									39.122,71	
Total		950.196,15	100,00%	60.445,95	79.816,08	191.310,66	190.067,07	182.467,02	246.089,39	950.196,15