

PLANILHA RESUMO					
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR TOTAL	EXECUTADOS ATÉ O MOMENTO	VALOR EXECUTADO ATÉ O MOMENTO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,20%	R\$ 28.985,40	20,22%	R\$ 5.861,87
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS	0,14%	R\$ 22.293,30	87,72%	R\$ 19.555,43
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	1,47%	R\$ 334.773,09	91,56%	R\$ 306.525,49
4.0	SUPERESTRUTURA	0,61%	R\$ 234.528,45	95,00%	R\$ 222.792,04
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	6,42%	R\$ 123.281,01	0,00%	R\$ 0,00
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	4,03%	R\$ 106.619,51	27,41%	R\$ 29.219,16
7.0	PAREDES E PAÍNES	1,11%	R\$ 77.616,92	72,45%	R\$ 56.236,58
8.0	ESQUADRIAS	3,55%	R\$ 68.101,13	0,00%	R\$ 0,00
9.0	COBERTURA	7,44%	R\$ 142.915,26	0,00%	R\$ 0,00
10.0	REVESTIMENTO	7,28%	R\$ 171.034,26	18,27%	R\$ 31.247,39
11.0	PAVIMENTAÇÃO	2,93%	R\$ 101.548,63	44,63%	R\$ 45.317,83
12.0	SOLEIRAS E RODAPÉS	0,29%	R\$ 5.590,10	0,00%	R\$ 0,00
13.0	PINTURAS	4,33%	R\$ 83.092,96	0,00%	R\$ 0,00
14.0	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	2,81%	R\$ 53.906,62	0,00%	R\$ 0,00
15.0	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	0,51%	R\$ 9.727,30	0,00%	R\$ 0,00
16.0	PORTAL DE ACESSO	0,64%	R\$ 12.233,00	0,00%	R\$ 0,00
17.0	LIMPEZA DA OBRA	0,79%	R\$ 15.118,70	0,00%	R\$ 0,00
18.0	ITENS NÃO PACTUADOS	17,11%	R\$ 328.502,01	0,00%	R\$ 0,00
VALOR EXECUTADO					R\$ 716.755,79
VALOR TOTAL					R\$ 1.919.867,65
VALOR RESTANTE					R\$ 1.203.111,86
PERCENTUAL					37,33%